



**SANDRA  
PAOLA LEÓN  
DÍAZ**  
GERENTE GENERAL

**MAYO – AGOSTO  
2025**

# **INFORME DE GESTIÓN CONCEJO DISTITAL**



# **PLAN DE DESARROLLO DISTITAL** **EN EJECUCIÓN**

---



# CUMPLIMIENTO METAS PDD 2024 -2027

CORTE: AGOSTO 2025



**METAS DE  
PRODUCTO**

2

**Metas cumplidas 100%**

Obras Conexas + Construcción 1000 m Alcantarillado

1

**Meta con avance del 92,88%**

Optimización PTAP: Tanque Contacto de Cloro (100%)  
+ Planta de Lodos (85,77%) = 92,88%

1

**Meta con avance del 88,31%**

Optimización Bocatoma: Línea de Media Tensión:  
Recursos Aguas Barrancabermeja SA ESP

2

**Metas con avance del 80,47%**

Construcción Colector Paraíso y Estación de Bombeo (80,47%)  
+ Construcción Colector Coviba y Estación de Bombeo (Por  
Iniciar)

1

**Meta con avance del 64,57%**

PTAR San Silvestre

1

**Meta con avance del 46,87%**

Optimización Redes Alcantarillado (Barrios Los Pinos +  
Campestre+ Santa Isabel + Aguas Claras + Libertad + Chicó+  
Floresta ): Recursos Aguas Barrancabermeja SA ESP

4

**Meta con avance del 42%**

Subsidios + 18 MiniPTARs Urbanas + 6 MiniPTARs Rurales +  
1 PTAP Rural

2

**Metas con Contratos por Iniciar**

Construir Redes de Acueducto y Alcantarillado (Barrios  
Yuma & Brisas de la Paz ):Recursos Distrito  
Optimizar 1000 m Redes de Acueducto Sector Comercio –  
Recursos de Aguas de Barrancabermeja

2

**Metas con Proyectos Viabilizados para Gestión de Recursos**

Construir 1500 m de Anillo Hidráulico – Viabilizado  
Implementar un Programa de Micromedición 3000 usuarios

3

**Metas con Proyectos Formulados para Viabilización**

Catastro de Redes de Acueducto y Alcantarillado  
Gestionar Dotación del Laboratorio de Metrología  
Equipo Succión Presión

1

**Meta para Gestionar**

Mínimo Vital

4

**Metas que no aplican para la vigencia**

Fuente Alternativa (2027) + Plan Maestro Acueducto (2026 - 2027)  
+ Optimización Colector (2026-2027) + Optimización Estación  
de Bombeo (2027)

# TANQUE DE CONTACTO DE CLORO



**META DE PRODUCTO:** Optimizar la planta de tratamiento de agua potable del acueducto urbano enmarcado en la eficiencia energética.

## RECURSOS SGR & RECURSOS PROPIOS AGUAS



CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

### INVERSIÓN:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| OBRA          | \$ 8.531.108.175 |
| INTERVENTORÍA | \$ 461.485.913   |
| TOTAL         | \$ 8.992.594.088 |

AVANCE OBRA: **100%**

ALIADOS APORTANTES



# PLANTA DE LODOS



**META DE PRODUCTO:** Optimizar la planta de tratamiento de agua potable del acueducto urbano enmarcado en la eficiencia energética.

RECURSOS ALCALDIA – ECOPEPETROL - AGUAS



OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEDIMENTACIÓN, RETIRO Y PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

VALOR DEL CONTRATO **\$ 32.455.715.165**

AVANCE OBRA: **85,77%**

ESTADO: SUSPENDIDO

OBJETIVO: Optimización de los procesos de potabilización de la PTAP, Disminución perdidas operacionales y Descontaminación de cuerpo hídrico.

**ALIADOS APORTANTES**



Alcaldía Distrital de  
Barrancabermeja



# OPTIMIZACIÓN BOCATOMA



**META DE PRODUCTO:** Optimizar la bocatoma del acueducto urbano enmarcado en la eficiencia energética

## RECURSOS PROPIOS AGUAS



REHABILITACIÓN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO - BOCATOMA FASE 3 - ADECUACIÓN DE MEDICIÓN INTERNA DE 34500 VA CON NUEVOS CTS Y PTS VARIADOR DE FRECUENCIA Y ARREGLOS SEGÚN NORMA.

VALOR CONTRATADO: **\$942.870.951**

VALOR EJECUTADO: **\$832.661.840**

AVANCE: **88,31%**



POBLACIÓN BENEFICIADA

**217.742 habitantes**

# CONSTRUCCIÓN COLECTOR PARAISO



**META DE PRODUCTO:** Construir un ( 1 ) colector de alcantarillado sanitario en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja

**META DE PRODUCTO:** Construir una (1) estación de bombeo para los colectores de alcantarillado sanitario Distrito de Barrancabermeja

## RECURSOS DISTRICTO DE BARRANCABERMEJA



**AVANCE:** 80,47%

**Convenio Interadministrativo No. 1369 de 2024** Aunar Esfuerzos entre el Distrito de Barrancabermeja y la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP para la Construcción del Colector Paraíso Distrito de Barrancabermeja

**Contrato de Obra No. 54 de 2024** Construcción del Colector Paraíso del Distrito de Barrancabermeja.

Valor Programado: \$ 15.521.979.335

Valor Ejecutado: \$ 12.490.448.472

**Contrato de Interventoría No. 57 de 2024** Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Financiera y Jurídica para la Construcción del Colector Paraíso, Distrito de Barrancabermeja

Valor Programado: \$ 1.011.382.426

Valor Ejecutado: \$ 813.819.803,



**POBLACIÓN  
BENEFICIADA** 27.13

**ESTADO:** SUSPENDIDO

antes

# CONSTRUCCIÓN COLECTOR COVIBA



**META DE PRODUCTO:** Construir un ( 1 ) colector de alcantarillado sanitario en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja

**META DE PRODUCTO:** Construir una (1) estación de bombeo para los colectores de alcantarillado sanitario Distrito de Barrancabermeja

## RECURSOS DISTRITO DE BARRANCABERMEJA



Inicio Colector Coviba salida a la vía principal del Barrio Campo Hermoso.

**Convenio Interadministrativo No. 2113 de 2025** Aunar Esfuerzos entre el Distrito de Barrancabermeja y la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP para la Construcción del Colector y Estación de Bombeo Coviba Distrito de Barrancabermeja

**Contrato de Obra No. 54 de 2025** Construcción Colector y Estación de Bombeo Coviba Distrito de Barrancabermeja  
Valor Programado: \$ 12.941.443.712  
Minuta suscrita el 5 de Septiembre de 2025

**Contrato de Interventoría No. 94 de 2025** Interventoría Técnica Ambiental Administrativa, Financiera y Jurídica Distrito de Barrancabermeja  
Valor Programado: \$ 1.200.000.000,00  
Minuta suscrita el 17 de Septiembre de 2025



**POBLACIÓN  
BENEFICIADA** 47.931 habitantes



**META DE PRODUCTO:** Gestionar la terminación del proyecto PTAR San Silvestre

# PTAR SAN SILVESTRE



Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  
San Silvestre

**AVANCE:**

CORTE ABRIL 2025:

**64,57%**

**VALOR OBRA:**

**\$169.998.275.832,80**

**Valor Ejecutado:**

**\$ 99.046.006.557,16**

**VALOR INTERVENTORIA:**

**\$14.605.146.148**

**Valor Ejecutado :**

**\$14.597.043.689**



POP  
217.742 hab.

**ESTADO:** SUSPENDIDO – EN PROCESO PRECONTRACTUAL  
INTERVENTORIA

# OPTIMIZAR REDES ALC. SANITARIO & PLUVIAL



**META DE PRODUCTO:** Optimizar mil (1000) metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el casco urbano

## RECURSOS PROPIOS AGUAS



ANTES



DESPUES

**Contrato de Obra Pública No. 63 de 2025** “Construcción y/o Rehabilitación Alcantarillado Sanitario y Pluvial Fase 9: Construcción Descole Pluvial en la Calle 33 entre Carrera 38 y bajo en el Barrio Los Pinos del Distrito de Barrancabermeja.

VALOR DEL  
CONTRATO

\$ 298.627.499

VALOR  
EJECUTADO

\$ 298.627.499

AVA

100%

Fecha Final: 30 de A  
Metros Lineales Opti

# OPTIMIZAR REDES ALC. SANITARIO & PLUVIAL



**META DE PRODUCTO:** Optimizar mil (1000) metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el casco urbano

## RECURSOS PROPIOS AGUAS



**Contrato de Obra Pública No. 64 de 2025:** Construcción y/o Rehabilitación Alcantarillado Sanitario y Pluvial Fase 9: Misceláneos: Construcción Alcantarillado Pluvial sector Parnaso -Aguas Claras; Descole Barrio La Libertad; Descole Barrio El Chicó; Construcción Alcantarillado Sanitario y Descole Pluvial Barrio Santa Isabel; Construcción Aliviadero La Floresta.

**VALOR DEL  
CONTRATO**

**\$ 2.601.162.239**

**VALOR  
EJECUTADO**

**\$ 1.110.028.195**

**AVAN**

**42,67%**

**Fecha Final: 3 de**  
**Metros Lineales C**

# OPTIMIZAR REDES ALC. SANITARIO & PLUVIAL



**META DE PRODUCTO:** Optimizar mil (1000) metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el casco urbano

## RECURSOS PROPIOS AGUAS



AVANCE META PDD: **46,87 %**

**Contrato de Obra Pública No. 66 de 2025:** Construcción y/o Rehabilitación Alcantarillado Sanitario y Pluvial Fase 9: Construcción Descole Pluvial Barrio Campestre – Distrito de Barrancabermeja

**VALOR DEL  
CONTRATO**

**\$ 294.307.682**

**VALOR  
EJECUTADO**

**\$ 294.307.682**

AVANCE META PDD: **100%**

Fecha Final: 15 de  
Metros Lineales O



**META DE PRODUCTO:** Subsidiar al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, el servicio de acueducto y alcantarillado, en los términos de lo establecido en la Ley 142 de 1994

## RECURSOS DISTRITO DE BARRANCABERMEJA



**Convenio Interadministrativo No. 0479 de 2025** para la Transferencia de los Aportes al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos y Subsidios Complementarios para el Servicio Publico de Acueducto y Alcantarillado a los Estratos 1 y 2 en el Perímetro Urbano del Distrito de Barrancabermeja.

VALOR CONVENIO

**\$ 15.146.690.912**

VALOR EJECUTADO AGO 2025

**\$ 10.362.890.558**

POBLACIÓN BENEFICIADA



AVANCE FINANCIERO: **6**

# MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN MiniPTARs



**META DE PRODUCTO:** Optimizar y mantener las miniPTARs existentes en el Casco Urbano de Distrito de Barrancabermeja – 18 Mini PTARs

**META DE PRODUCTO:** Optimizar y mantener miniPTARs en el área rural del Distrito de Barrancabermeja – 6 mini PTARs Rurales

**META DE PRODUCTO:** Optimizar y mantener PTAP en el área rural del Distrito de Barrancabermeja - 1 Mini PTAP Rural

## RECURSOS DISTRITO DE BARRANCABERMEJA



PTAR ALMENDROS

## CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0424 de 2025

Aunar esfuerzos entre el Distrito de Barrancabermeja y la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP para el Mantenimiento y Operación de las miniPTARs Urbanas y de las miniPTARs y PTAP Rurales del Distrito 2025 Barrancabermeja.

**Contrato de Obra No. 029 de 2025** - Mantenimiento y Operación de las miniPTARs urbanas y de las miniPTARs y PTAP rurales del Distrito de Barrancabermeja, Vigencia 2025, Convenio Interadministrativo No. 0424 de 2025

Valor Contratado: \$ 6.533.229.172 – 7 meses - En ejecución

**Contrato de Interventoría No. 033 de 2025** - Interventoría Técnica, Administrativa para el Mantenimiento y Operación de las miniPTARs Urbanas y de las miniPTARs y PTAP rurales del Distrito 2025 Barrancabermeja, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 424 de 2025

Valor Contratado: \$ 447.819.412 – 7 meses - En ejecución

**AVANCE: 75,99 %**

# CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO



**META DE PRODUCTO:** Construir mil (1000) metros lineales de redes de acueducto urbano del Distrito de Barrancabermeja incluyendo áreas de difícil gestión

**META DE PRODUCTO:** Construir mil (1000) metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el casco urbano

## RECURSOS DISTRITO DE BARRANCABERMEJA



SOCIALIZACION PROYECTO

**Convenio Interadministrativo No. 2001 de 2025** Aunar Esfuerzos entre el Distrito de Barrancabermeja y la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP para la Construcción Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario Barrio Yuma y Brisas de la Paz, Comuna Tres del Distrito de Barrancabermeja.

**Contrato de Obra No. 098 de 2025** Construcción Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario Barrio Yuma y Brisas de la Paz, Comuna Tres del Distrito de Barrancabermeja.

Valor Programado: \$ 4.280.410.895

Minuta suscrita el 24 de Septiembre de 2025

**Contrato de Interventoría No. 097 de 2025** Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Financiera y Jurídica para la Construcción Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario Barrio Yuma y Brisas de la Paz, Comuna Tres del Distrito de Barrancabermeja.

Valor Programado: \$ 425.248.305

Minuta suscrita el 24 de Septiembre de 2025



POBLACIÓN BENEFICIADA

**1.036 habitantes**

# OPTIMIZAR REDES ACUEDUCTO



**META DE PRODUCTO:** Optimizar mil (1000) metros lineales de redes de acueducto urbano del Distrito de Barrancabermeja

## RECURSOS PROPIOS AGUAS



SOCIALIZACION PROYECTO

**Contrato de Obra No. 88 de 2025:** Rehabilitación redes de acueducto de AC por PVC localizadas en Calle 52 entre Cra 4/11, Cra 6 entre las Calles 52/49 y Calle 49 entre Carrera 6/8 Sector Comercial, Comuna I del Distrito de Barrancabermeja, Fase 1. - Código POIR AB046 2

**Valor:** \$2.296.519.628

Minuta del 5 de Septiembre de 2025

**Contrato de Interventoría No. 87 de 2025:** Interventoría Técnica Socioambiental, Administrativa y Financiera para la Rehabilitación redes de acueducto de AC por PVC localizadas en Calle 52 entre Cra 4/11, Cra 6 entre las Calles 52/49 y Calle 49 entre Carrera 6/8 Sector Comercial, comuna I del Distrito de Barrancabermeja, Fase 1. - Código POIR AB046 2

**Valor:** \$168.974.309

Minuta del 4 de Septiembre de 2025



POBLACIÓN BENEFICIADA

**63.753 hab.**

# PROYECTO VIABILIZADO – PARA GESTIÓN DE RECURSOS



**META DE PRODUCTO:** Construir una red de mil quinientos (1500) metros lineales de anillo hidráulico en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja

**Proyecto:** Construcción de la Red Matriz (Anillo Hidráulico) para la Optimización del Sector Hidráulico Sur del Sistema de Acueducto Urbano del Distrito, Fase I Barrancabermeja.

BPPID: 20250680810044

BPIN: 20250000004444

**Valor: \$ 14.362.733.910**

Proyecto Viabilizado por el Distrito



**POBLACIÓN BENEFICIADA**  
**217.742 hab.**

|  |                                                               |                   |              |                |
|--|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA                         |                   |              |                |
|  | CERTIFICACION DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION |                   |              |                |
|  | Código: DEP-FO-025                                            | Fecha: 05/12/2023 | Versión: 001 | Página: 1 de 1 |

CERTIFICA:

| PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA 2024-2027 |                                                                                                                                                                        |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del Proyecto                                       | CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ (ANILLO HIDRAULICO) PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SECTOR HIDRÁULICO SUR DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL DISTRITO. FASE I BARRANCABERMEJA. |                                    |
| Número BPPID                                              | 20250680810044                                                                                                                                                         |                                    |
| Línea Estratégica Distrital                               | Empleo y Derechos de Todos                                                                                                                                             |                                    |
| Sector de inversión territorial                           | Vivienda, Ciudad y Territorio                                                                                                                                          |                                    |
| Programa Distrital                                        | 4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico                                                                                       |                                    |
| Indicador de producto plan de desarrollo                  | 400301603 Red de distribución ampliada                                                                                                                                 |                                    |
| Número BPIN                                               | 202500000024444                                                                                                                                                        |                                    |
| Programa Nacional                                         | 4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico                                                                                       |                                    |
| Producto Nacional                                         | 4003016 Acueductos Ampliados                                                                                                                                           |                                    |
| Indicador Nacional                                        | 400301603 Red de distribución ampliada                                                                                                                                 |                                    |
| Valor Total del Proyecto                                  | \$14.362.733.910                                                                                                                                                       |                                    |
| Valor Total de la Vigencia                                | \$14.362.733.910                                                                                                                                                       |                                    |
| DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS                              |                                                                                                                                                                        |                                    |
| Vigencia Actual                                           | Vigencia Futura (Ordinaria) 20##                                                                                                                                       | Vigencia Futura (Excepcional) 20## |
| Obra: \$12.988.198.021                                    | Obra:                                                                                                                                                                  | Obra:                              |
| Interventoría: \$965.608.382                              | Interventoría:                                                                                                                                                         | Interventoría:                     |
| OT:                                                       |                                                                                                                                                                        |                                    |
| T:                                                        |                                                                                                                                                                        |                                    |
| Solicitud:                                                |                                                                                                                                                                        |                                    |
| Nota: REGISTRO                                            |                                                                                                                                                                        |                                    |

Se expide en Barrancabermeja, a los 05 días del mes de Diciembre del 2023.

LAURA VANES  
Directora de Planeación  
Secretaría de Planeación

# PROYECTO VIABILIZADO – PARA GESTIÓN DE RECURSOS



**META DE PRODUCTO:** Implementar un Programa de Micromedición para tres mil (3.000) Usuarios del Casco Urbano pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Distrito de Barrancabermeja

| MES         | MEDIDORES RESIDENCIALES | MEDIDORES NO RESIDENCIALES | OFICIALES |
|-------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| MAYO 2025   | 468                     | 50                         | 1         |
| JUNIO 2025  | 353                     | 37                         | 1         |
| JULIO 2025  | 575                     | 52                         | 0         |
| AGOSTO 2025 | 676                     | 86                         | 5         |
| TOTAL       | 2072                    | 225                        | 7         |



2.304

MICROMEDIDORES INSTALADOS

Desde Mayo – Agosto 2025

IMI AGOSTO 2025:

86,20

|  |                                                               |                  |              |                |
|--|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA                         |                  |              |                |
|  | CERTIFICACION DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION |                  |              |                |
|  | Código: DEP-FO-025                                            | Fecha:05/12/2023 | Versión: 001 | Página: 1 de 1 |

CERTIFICA:

| PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA 2024-2027                  |                                                                                                                                   |  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| Nombre del Proyecto                                                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES A LOS USUARIOS DE ESTRATOS 1,2 Y 3 EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. |  |                                    |
| Número BPPID                                                               | 20250680810050                                                                                                                    |  |                                    |
| Línea Estratégica Distrital                                                | Empleo y Derechos de Todos                                                                                                        |  |                                    |
| Sector de inversión territorial                                            | Vivienda, Ciudad y Territorio                                                                                                     |  |                                    |
| Programa Distrital                                                         | 4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico                                                  |  |                                    |
| Indicador de producto plan de desarrollo                                   | 400300900 Usuarios conectados a la red de servicios de acueducto.                                                                 |  |                                    |
| Número BPIN                                                                | 202500000025505                                                                                                                   |  |                                    |
| Programa Nacional                                                          | 4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico                                                  |  |                                    |
| Producto Nacional                                                          | 4003009 Servicio de acueducto                                                                                                     |  |                                    |
| Indicador Nacional                                                         | 400300900 Usuarios conectados a la red de servicios de acueducto.                                                                 |  |                                    |
| Valor Total del Proyecto                                                   | \$10.957.909.577                                                                                                                  |  |                                    |
| Valor Total de la Vigencia                                                 | \$10.957.909.577                                                                                                                  |  |                                    |
| DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS                                               |                                                                                                                                   |  |                                    |
| Vigencia Actual                                                            | Vigencia Futura (Ordinaria) 20##                                                                                                  |  | Vigencia Futura (Excepcional) 20## |
| Obra: \$10.281.454.553                                                     | Obra:                                                                                                                             |  | Obra:                              |
| Interventoría: \$676.455.024                                               | Interventoría:                                                                                                                    |  | Interventoría:                     |
| Otros:                                                                     | Otros:                                                                                                                            |  | Otros:                             |
| Total: \$10.957.909.577                                                    | Total:                                                                                                                            |  | Total:                             |
| Solicitud realizada por:                                                   | Nombre: SANDRA PAOLA LEON DIAZ                                                                                                    |  |                                    |
|                                                                            | CARGO: Gerente General Aguas de Barrancabermeja.                                                                                  |  |                                    |
| Nota: REGISTRO 2025. PARA GESTIÓN DE RECURSOS.- NO APTO PARA CONTRATACIÓN. |                                                                                                                                   |  |                                    |

Nota: REGISTRO 2025. PARA GESTIÓN DE RECURSOS- NO APTO PARA CONTRATACIÓN.

Se expide en Barrancabermeja a los diez (10) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025) y tiene validez hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

LAURA VANESSA RANGEL ACOSTA  
Directora de Planeación Institucional  
Secretaría de Planeación Distrital

# FORMULACIÓN DE PROYECTOS – PARA GESTIÓN DE RECURSOS



**META DE PRODUCTO:** Gestionar la Dotación de un (1) Equipo de Calibración para el Laboratorio de Metrología del Acueducto Urbano del Distrito de Barrancabermeja

**Proyecto:** Diseño, Suministro e Instalación de Equipos y Adecuación Obras Civiles y Eléctricas para la Puesta en Marcha y Operación del Laboratorio de Pruebas de Medidores de Agua Potable en la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

**Valor:** \$2.352.744.277. En Tramite ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital para Viabilización.



**META DE PRODUCTO:** Realizar una (1) consultoría para la Actualización del Catastro de Redes de Acueducto y Alcantarillado en el Casco Urbano del Distrito de Barrancabermeja

**Proyecto:** Actualización Catastro de Redes de Acueducto y Alcantarillado de Implementación de Modelo Hidráulico Comuna 1 y 2 del Distrito de Barrancabermeja se presentó al Banco de Proyectos de Inversión Distrital

**Valor:** \$2.331.872.727. En Tramite ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital para Viabilización.



**META DE PRODUCTO:** Gestionar la dotación de un (1) equipo succión presión para el saneamiento básico del Distrito de Barrancabermeja

**Proyecto:** Dotación de Equipo para la Operación y Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado en el Distrito de Barrancabermeja

**Valor:** \$ 2.682.569.480. Por iniciar Tramite ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital para Viabilización.

# AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

*Dimensiones Empresariales*





# EFFECTIVIDAD OPERATIVA



# FUENTE DE CAPTACIÓN



| PERIODO             | VOLUMEN<br>CAPTADO (m3) | VARIACIÓN<br>(Incremento) | VOLUMEN<br>PRODUCIDO (m3) | VARIACIÓN<br>(Incremento) | %Perdida<br>operacional |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ENERO - AGOSTO 2024 | 20.338.444              | -5,32%                    | 19.792.406                | -7,10%                    | 2,68%                   |
| ENERO - AGOSTO 2025 | 19.256.666              |                           | 18.386.783                |                           | 4,52%                   |

# CONSUMO INSUMOS QUIMICOS

| PERIODO             | Consumo Químicos (Kg) | Agua tratada (m3) | Relación Consumo químicos/ Agua tratada (Kg/m3) | VARIACIÓN      |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| ENERO - AGOSTO 2024 | 2.482.459             | 19.792.406        | 0,125                                           | <b>-22,83%</b> |
| ENERO - AGOSTO 2025 | 1.779.735             | 18.386.783        | 0,097                                           |                |

| PERIODO             | Costo Químicos (\$ Pesos) | Agua tratada (m3) | Relación Costo químicos/ Agua tratada (Kg/m3) | VARIACIÓN |
|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| ENERO - AGOSTO 2024 | \$ 2.645.310.102,00       | 19.792.406        | 133,65                                        | 17,03%    |
| ENERO - AGOSTO 2025 | \$ 2.875.836.238,00       | 18.386.783        | 156,41                                        |           |



## OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS

# CALIDAD IRCA - MUESTRAS DE CONTROL

ENERO A AGOSTO 2025

| MES                          | No. DE MUESTRAS ANALIZADAS | % IRCA MENSUAL | NIVEL DE RIESGO |
|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| ENERO                        | 108                        | 0,02%          | 0-5             |
| FEBRERO                      | 100                        | 0%             | 0-5             |
| MARZO                        | 104                        | 0%             | 0-5             |
| ABRIL                        | 103                        | 0,01%          | 0-5             |
| MAYO                         | 105                        | 0%             | 0-5             |
| JUNIO                        | 99                         | 0%             | 0-5             |
| JULIO                        | 104                        | 0%             | 0-5             |
| AGOSTO                       | 117                        | 0,01%          | 0-5             |
| PROMEDIO                     |                            | 0%             | SIN RIESGO      |
| META Resolución 2115 de 2007 | 3MB 2FQ (DIARIAS)          | 5%             | ---             |



El IRCA con  
SIN R

# CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN



## MAPAS DE RIESGO CALIDAD DEL AGUA Contrato 099 de 2024

Cumplimiento de la calidad del agua  
cruda y tratada, según análisis  
especiales de laboratorio.


Resolución 4716 de 2010

# CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN

## Puntos de muestreo Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

### Puntos de muestreo Aguas B/bja

- Punto Insocredial
- Punto Sector Comercial
- Punto Buenos Aires
- Punto Pueblo Nuevo
- Punto Parnaso
- Punto Floresta
- Punto Alto de los Angeles
- Punto Buenavista
- Punto Los Pinos
- Punto Maria Eugenia
- Punto Santa Barbara
- Punto Primero de Mayo



Puntos de muestreo de la calidad del agua tratada

- Punto Versailles
- Punto Progreso
- Punto San Pedro
- Punto San Martin
- Punto Villarelys 2a etapa
- Punto La Esperanza
- Punto Galan
- Punto Parque sector comercial

20

## PUNTOS CONCERTADOS CON SECRETARIA LOCAL DE SALUD

Sitios puntuales en donde se realiza la toma de la muestra de agua para consumo humano en

# PLAN MANTENIMIENTO BOCATOMA & PTAP

## OBJETIVO:

Ma  
e  
equipos para garantizar la  
operación, distribución y la  
continuidad en la prestación  
del servicio

# 1617

Actividades realizadas en los  
diferentes procesos unitarios

# 89,04%

**CUMPLIMIENTO**  
**ENERO – AGOSTO 2025**



## MANIOBRA PUNTO CALIENTE SECCIONADO RECONECTADOR:

Se requiere realizar la corrección del punto caliente para evitar apagones repentinos, daños en equipos y posibles daos estructurales por corto circuitos.



## MANTENIMIENTO SISTEMA AIREACION DE LOS VARIADORES:

Se realiza el mantenimiento del sistema de aireación el cual es el encargado de inyectar aire frio a los variadores y mantenerlos en una temperatura de trabajo óptimo.



## ADECUACION BOMBAS SULFATO LIQUIDO

Se realiza adecuación área de bombeo de sulfato liquido, mantenimiento bombas, cambio de tuberías



## ADECUACION FILTROS ACTIVOS

Se realiza la instalación de ductos para evitar que el retiro de aire caliente no quede en el cuarto y evitar que aumente la temperatura y no se pueda controlar con el sistema de aire acondicionado.

# MANTENIMIENTO PTAP

## CURSOS PROPIOS AGUAS



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE POTABILIZACIÓN (MECANICOS, ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO: **\$600.000.000**

VALOR EJECUTADO: **\$258.552.429**

Ahorro **43,09%**



POBLACIÓN BENEFICIADA  
**217.742 habitantes**

# CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO



REALCE DE POZO DE INSPECCION Y CONSTRUCCION PLACA CORONA

CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE  
**ALCANTARILLADO** EN EL MUNICIPIO DE  
BARRANCABERMEJA – FASE 10 - ETAPA II

RECURSOS PROPIOS  
AGUAS DE BARRANCABERMEJA



SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SUMIDERO

VALOR CONTRATADO: **\$599.836.982**

VALOR EJECUTADO: **\$382.545.149**

AVANCE: **63,77%**

# OBRAS DE MANTENIMIENTO REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

...ENTO PARA EL  
SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE  
BARRANCABERMEJA

VALOR CONTRATADO: \$ 1.000.000.000

VALOR EJECUTADO: \$ 499.620.427

RECURSOS PROPIOS AGUAS DE  
BARRANCABERMEJA

AVANCE: 49,98%



ATENCIÓN OPORTUNA DE DA  
DE A...DUCTO

...ITO EN REDES

# MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO



| MANTENIMIENTOS DE ALCANTARILLADO<br>VIGENCIA 2025 |          |          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
| ESTRUCTURA                                        | CANTIDAD | TOTAL    |
| SUMIDERO                                          | 242      | 552      |
| CAJA DOMICILIARIA                                 | 37       |          |
| MANHOLL                                           | 273      | 20.478 m |
| TUBERIA                                           | 20.478 m |          |

Durante la vigencia del 2025 se ha realizado mantenimiento a **20.478 metros lineales** del sistema de alcantarillado y se han reparado **552 estructuras** del sistema.

# CONTROL Y GESTIÓN EMPRESARIAL



# INDICADOR UNICO SECTORIAL IUS - 2024

El Indicador Único Sectorial (IUS), según la **Resolución CRA 906 de 2019**, es una herramienta regulatoria diseñada para **evaluar la gestión** de las prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de **acueducto y alcantarillado** en Colombia.

El **IUS** permite clasificar a los prestadores de servicios según su **nivel de riesgo**, con el fin de orientar la **inspección, vigilancia y control** por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

Según lo dispuesto en la Resolución CRA 906 de 2019 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, **la clasificación del nivel de riesgo es un ejercicio que se realiza a partir de la ponderación de las dimensiones y subdimensiones del IUS** de manera integral para cada periodo de evaluación. Con base en el puntaje obtenido, la persona prestadora será clasificada en uno de los cinco (5) rangos definidos en el artículo 6 de la Resolución en mención:



# RESULTADOS NIVEL DE RIESGO IUS - 2024

| DIMENSIÓN                                                     | <u>2024</u>         | <u>2024</u>         | <u>2023</u>         | <u>2022</u>         | <u>2021</u>         | <u>2020</u>         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               | AUTOEV              | SSPD                | SSPD                | SSPD                | SSPD                | Puntaje total       |
| CS. Calidad del servicio                                      | 12.48               | 12.48               | 12.48               | 12.46               | 12.48               | 11.42               |
| EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones | 9.61                | 9.61                | 8.30                | 9.41                | 7.82                | 7.90                |
| E0. Eficiencia en la operación                                | 9.63                | 9.63                | 9.68                | 9.59                | 9.48                | 8.67                |
| GE. Eficiencia en la gestión empresarial                      | 12.50               | 12.50               | 12.50               | 12.50               | 12.50               | 10.00               |
| SF. Sostenibilidad financiera                                 | 7.81                | 10.25               | 7.75                | 7.81                | 7.46                | 5.63                |
| GYT. Gobierno y transparencia                                 | 11.46               | 11.98               | 8.57                | 8.91                | 9.20                | 9.38                |
| SA. Sostenibilidad ambiental                                  | 5.00                | 5.00                | 5.00                | 5.00                | 12.50               | 5.00                |
| GT. Gestión tarifaria                                         | 11.78**             | 7.45                | 6.67                | 10.66               | 4.65                | 7.15                |
| <b>IUS</b>                                                    | <b>80.27</b>        | <b>78.90</b>        | <b>70.95</b>        | <b>76.34</b>        | <b>76.09</b>        | <b>65.15</b>        |
| <b>NIVEL DE RIESGO</b>                                        | <b>RIESGO MEDIO</b> | <b>RIESGO MEDIO</b> | <b>RIESGO MEDIO</b> | <b>RIESGO MEDIO</b> | <b>RIESGO MEDIO</b> | <b>RIESGO MEDIO</b> |



# INDICE DE GESTION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REGALÍAS - IGPR

recursos del **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR** y seguimiento a través de la plataforma GESPROY-SGR, con cargue oportuno



Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. registra una medición de desempeño de **78,8** puntos en seguimiento y reporte oportuno de información en GESPROY, corte **Segundo Trimestre 2025**.

# GESTIÓN DE PROYECTOS

PERIODO MAYO -AGOSTO DE 2025

10

PROYECTOS  
VIABILIZADOS



BANCO DE  
PROYECTOS

**aguas**  
de Barrancabermeja  
S.A. E.S.P



## PROYECTOS VIABILIZADOS EN EL PERIODO DE MAYO - AGOSTO DE 2025

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SECTOR ACUEDUCTO                  | 1 |
| SECTOR ALCANTARILLADO             | 7 |
| SECTOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2 |

# GESTIÓN DE PROYECTOS

|  | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                           | VALOR DEL PROYECTO                                 | FUENTE DE RECURSOS                              | ESTADO       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
|  | Rehabilitación Línea de Media Tensión Planta de Tratamiento – Bocatoma Fase 3 – Adecuación de Medición Interna de 34500va con Nuevos CTS y PTS, Variador de Frecuencia y Arreglos según norma | \$ 945.228.215                                     | Recursos Propios<br>Aguas de<br>Barrancabermeja | En ejecución |
|  | Construcción y o Rehabilitación Alcantarillado Sanitario y o Pluvial Fase 8 - 9: Sector Los Pinos – Campestre- Sector Aguas Claras, Libertad, Chicó, Santa Isabel, La Floresta.               | Fase 8: \$ 363.034.636<br>Fase 9: \$ 3.203.065.906 | Recursos Propios<br>Aguas de<br>Barrancabermeja | En ejecución |
|  | Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja – Fase 10“.                                                                                                     | \$ 2.093.922.588                                   | Recursos Propios<br>Aguas de<br>Barrancabermeja | En ejecución |
|  | Construcción Colector y Estación de Bombeo Coviba Distrito de Barrancabermeja                                                                                                                 | \$ 13.770.900.0                                    |                                                 |              |
|  | Construcción Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario Barrios Yuma y Brisas de la Paz, Comuna 3 del Distrito de Barrancabermeja                                                          | \$ 4.707.801.3                                     |                                                 |              |

# GESTIÓN DE PROYECTOS

|  | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                       | VALOR DEL PROYECTO | FUENTE DE RECURSOS                                                                           | ESTADO                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Control y Seguimiento al Proyecto para el Diseño Definitivo, Construcción, Operación y Mantenimiento de la PTAR San Silvestre, Distrito de Barrancabermeja                                                | \$ 3.409.911.513   | Recursos Distrito de Barrancabermeja.                                                        | En proceso de Contratación |
|  | Dotación de Equipo para la Operación y Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado en el Distrito de Barrancabermeja                                                                                   | \$ 2.682.569.480   | En Tramite ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital para Viabilización. |                            |
|  | Optimización colector y Adecuación Estación de bombeo comercio comuna uno del distrito de Barrancabermeja                                                                                                 | \$ 2.151.161.331   | En proceso de formulación para el Distrito de Barrancabermeja SA ESP                         |                            |
|  | Construcción de la Infraestructura del Sistema de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Pluvial y Obras de Urbanismo en el Barrio Altos de Israel Comuna 3 Distrito de Barrancabermeja                   | \$5.331.555.600    | En Proceso de Formulación para el                                                            |                            |
|  | Rehabilitación sin Zanja del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en la Calle 60 entre Carrera 34B y 43 y Diagonal 60 entre Carrera 43 y Transversal 47 Comuna 6 del Distrito de Barrancabermeja | \$ 3.942.064.400   |                                                                                              |                            |




# SOSTENIBILIDAD FINANCIERA



# ESTADO DE RESULTADOS

CORTE : JULIO 2025



A corte del mes de Julio de 2025, la Empresa presenta un resultado positivo de 6,909,619,731.13

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Expresado en pesos Colombianos)

### ACTIVO

| A<br>C<br>T<br>I<br>V<br>O<br>S                | ACTIVOS                          | JULIO 2025               | JULIO 2024               |
|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                | EFFECTIVO                        | 10.462.519.706,50        | 14.344.632.257,01        |
|                                                | DEUDORES                         | 12.306.175.710,18        | 20.378.496.702,58        |
|                                                | Servicios Públicos               | 21.197.420.469,13        | 21.238.811.496,90        |
|                                                | Otros deudores                   | 6.908.322.587,05         | 14.663.746.818,68        |
|                                                | Deterioro de Deudores            | -15.799.567.346,00       | -15.524.061.613,00       |
|                                                | INVENTARIOS                      | 137.915.075,15           | 201.913.390,65           |
|                                                | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO        | 29.233.733.932,27        | 29.882.492.438,27        |
|                                                | OTROS ACTIVOS                    | 4.485.435.469,95         | 4.489.277.444,95         |
|                                                | <b>TOTAL ACTIVOS</b>             | <b>56.625.779.894,05</b> | <b>69.296.812.233,46</b> |
| P<br>A<br>S<br>I<br>V<br>O<br>S                | PASIVO                           |                          |                          |
|                                                | CUENTAS POR PAGAR                | 13.750.710.842,78        | 34.637.974.066,69        |
|                                                | OBLIGACIONES LABORALES           | 1.963.299.135,16         | 1.865.096.115,16         |
|                                                | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  | 2.157.787.996,00         | 2.157.787.996,00         |
|                                                | OTROS PASIVOS                    | 19.670.015,42            | 16.954.041,26            |
|                                                | <b>TOTAL PASIVOS</b>             | <b>17.891.467.989,36</b> | <b>38.677.812.219,11</b> |
| P<br>A<br>T<br>R<br>I<br>M<br>O<br>N<br>I<br>O | PATRIMONIO                       |                          |                          |
|                                                | PATRIMONIO INSTITUCIONAL         | 31.824.692.173,56        | 27.118.851.802,00        |
|                                                | Capital Suscrito y Pagado        | 2.830.000.000,00         | 2.830.000.000,00         |
|                                                | Capital Fiscal                   | 1.305.707.907,00         | 1.305.707.907,00         |
|                                                | Reservas                         | 12.901.838.939,05        | 12.901.838.939,05        |
|                                                | Utilidad o Excedente Acumulados  | 14.787.145.327,51        | 10.081.304.955,95        |
|                                                | RESULTADOS DEL EJERCICIO         | 6.909.619.731,13         | 3.500.148.212,35         |
|                                                | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>38.734.311.904,69</b> | <b>30.619.000.014,35</b> |
|                                                | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>56.625.779.894,05</b> | <b>69.296.812.233,46</b> |



COMPARATIVO  
JULIO  
2025 - 2024

# GESTIÓN COACTIVA & PERSUASIVA

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE  
COBRO COACTIVO

EXPEDIENTES ACTIVOS

948 Expedientes

58 Medidas Cautelares

## DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS



**INGRESOS TOTAL**  
\$150.450.500

### INGRESOS MENSUALES

**MAYO:** \$ 54.255.130

**JUNIO:** \$ 45.572.519

**JULIO:** \$ 50.622.851

### USUARIOS REALIZADO PAGOS

**MAYO:** 529

**JUNIO:**

**JULIO:**

# USUARIOS POR SERVICIOS

## USUARIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO DE AGOSTO DE 2025 CON RESPECTO A AGOSTO 2024

| PERIODO | USUARIOS | VARIACIÓN    |
|---------|----------|--------------|
| AGO '24 | 66.833   | <b>+0,7%</b> |
| AGO '25 | 67.333   |              |


## LOS USUARIOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE AGOSTO DE 2025 CON RESPECTO A AGOSTO 2024

| PERIODO | USUARIOS | VARIACIÓN    |
|---------|----------|--------------|
| AGO '24 | 56.408   | <b>+1,0%</b> |
| AGO '25 | 56.956   |              |

El comportamiento de los Usuarios de Acueducto y Alcantarillado evidencia una leve tendencia de crecimiento: El aumento de **Usuarios de Acueducto** de 2024 a 2025 fue de **500**, pasando de 66.833 a 67.333 con una variación de **+0,7%**. El aumento de **Usuarios de Alcantarillado** de 2024 a 2025 fue de **548**, pasando de 56.408 a 56.956 con una variación de **+1,0%**.

# USUARIOS POR USO

Los usuarios de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado se concentran en su gran mayoría en los **Estratos 1 y 2** con un porcentaje del **67,1%**.



# USUARIOS BENEFICIADOS CON SUBSIDIO POR ESTRATO

## BENEFICIADOS DE ACUEDUCTO

| USO                   | AGO 2024      | AGO 2025      |
|-----------------------|---------------|---------------|
| RESIDENCIAL ESTRATO 1 | 22.841        | 25.231        |
| RESIDENCIAL ESTRATO 2 | 21.061        | 19.922        |
| RESIDENCIAL ESTRATO 3 | 9.048         | 0             |
| <b>TOTAL</b>          | <b>52.950</b> | <b>45.153</b> |

Los Usuarios beneficiados de Subsidios de **Acueducto** (45.153) representan el 67,1% del total de Usuarios (67.333), con corte a Agosto 31 de 2025.

## BENEFICIADOS DE ALCANTARILLADO

| USO                   | AGO 2024      | AGO 2025      |
|-----------------------|---------------|---------------|
| RESIDENCIAL ESTRATO 1 | 15.498        | 17.653        |
| RESIDENCIAL ESTRATO 2 | 19.075        | 18.196        |
| RESIDENCIAL ESTRATO 3 | 8.822         | 0             |
| <b>TOTAL</b>          | <b>43.395</b> | <b>35.849</b> |

Los Usuarios beneficiados de Subsidios de **Alcantarillado** 62,9% del total de Usuarios (67.333), con corte a Agosto 31 de 2025.

# TARIFAS APLICADAS POR SERVICIO

## EDUCTO

### Cargo Fijo

| Ago 2024   | Ago 2025          | Variación |
|------------|-------------------|-----------|
| \$8.530,46 | <b>\$9.087,50</b> | 6,53%     |

## ACUEDUCTO

### Valor Metro Cúbico Consumido

| Ago 2024   | Ago 2025          | Variación |
|------------|-------------------|-----------|
| \$2.253,62 | <b>\$2.461,28</b> | 9,21%     |

## ALCANTARILLADO

### Cargo Fijo

| Ago 2024   | Ago 2025          | Variación |
|------------|-------------------|-----------|
| \$5.138,30 | <b>\$5.473,83</b> | 6,53%     |

## ALCANTARILLADO

### Valor Metro Cúbico Vertido

| Ago 2024   | Ago 2025          | Variación |
|------------|-------------------|-----------|
| \$1.908,49 | <b>\$2.054,41</b> | 7,65%     |

Se realizaron actualizaciones de tarifas para los Servicios de Acueducto y Alcantarillado en el Periodo Comercial de **junio 2025**, en cumplimiento de los lineamientos del Artículo 125 de la Ley 142 de 1994, la R normas concordantes. Desde el Periodo Comercial de Abril 2024 no se realizaban actuali

# INDICE RECLAMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO



**EL ÍNDICE DE RECLAMACIÓN COMERCIAL DE ACUEDUCTO (IRC) DE MAYO - AGOSTO 2025 CON RESPECTO A MAYO – AGOSTO 2024:**

| PERIODO         | IRC   | VARIACIÓN     |
|-----------------|-------|---------------|
| MAY '24-AGO '24 | 0,47% | <b>+0,15%</b> |
| MAY '25-AGO '25 | 0,62% |               |

El **Índice de Reclamación Comercial de Acueducto (IRC)** presenta valores por debajo del 1% desde la Vigencia 2018. Para Mayo-Agosto 2023 alcanzó el **0,87%** que se genera del promedio de PQR con respecto a los Usuarios ( $567 \div 65.436$ ). Para Mayo-Agosto 2024, el IRC fue de **0,47%** y para Mayo- presentando una leve variación de **+0,15%**.

# COMPORTAMIENTO DE CARTERA

LA **CARTERA** A JULIO 2025 CON RESPECTO A DICIEMBRE 2024:

| PERIODO        | CARTERA           | VARIACIÓN    |
|----------------|-------------------|--------------|
| DICIEMBRE 2024 | \$ 21.338.086.196 | <b>-3,6%</b> |
| JULIO 2025     | \$ 20.578.303.435 |              |

Para el periodo Julio 2025 con respecto a Diciembre 2024, la **Cartera** presentó una disminución de **\$759.782.761**, pasando de \$21.338.086.196 a \$20.578.303.435 con una variación de **-3,6%**.

# COMPORTAMIENTO DE CARTERA


| PERIODO COMERCIAL | CARTERA TOTAL  | VARIACIÓN      |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|
|                   |                | EN DINERO      | PORCENTUAL |
|                   |                |                |            |
|                   |                | +1.837.733.782 | +163,0%    |
| DIC 2008          | 4.011.583.685  | +1.046.379.671 | +35,3%     |
| DIC 2009          | 4.421.307.316  | +409.723.631   | +10,2%     |
| DIC 2010          | 4.752.110.392  | +330.803.076   | +7,5%      |
| DIC 2011          | 5.041.898.669  | +289.788.277   | +6,1%      |
| DIC 2012          | 5.439.679.129  | +397.780.460   | +7,9%      |
| DIC 2013          | 5.989.808.457  | +550.129.328   | +10,1%     |
| DIC 2014          | 6.590.928.702  | +601.120.245   | +10,0%     |
| DIC 2015          | 7.213.128.691  | +622.199.989   | +9,4%      |
| DIC 2016          | 7.983.788.124  | +770.659.433   | +10,7%     |
| DIC 2017          | 9.442.045.460  | +1.458.257.336 | +18,3%     |
| DIC 2018          | 11.973.274.470 | +2.531.229.010 | +26,8%     |
| DIC 2019          | 12.927.949.288 | +954.674.818   | +8,0%      |
| DIC 2020          | 15.793.410.400 | +2.865.461.112 | +22,2%     |
| DIC 2021          | 17.359.931.092 | +1.566.520.692 | +9,9%      |
| DIC 2022          | 18.568.773.449 | +1.208.842.357 | +7,0%      |
| DIC 2023          | 19.588.286.935 | +1.019.513.486 | +5,5%      |
| DIC 2024          | 21.338.086.196 | +1.749.799.261 | +8,9%      |
| JUL 2025          | 20.578.303.435 | -759.782.761   | -3,6%      |

LA CARTERA TOTAL A JULIO 2025, CONFORMADA POR LA CARTERA POR EDADES MÁS LA CARTERA FINANCIADA, ES:

|                              |                   |        |
|------------------------------|-------------------|--------|
| CARTERA DE CERO ATRASOS      | \$ 558.320.947    | 2,7%   |
| CARTERA DE 1 A 3 ATRASOS     | \$ 219.831.296    | 1,1%   |
| CARTERA DE 4 A 60 ATRASOS    | \$ 3.280.372.420  | 15,9%  |
| CARTERA DE MÁS DE 60 ATRASOS | \$ 11.411.341.464 | 55,5%  |
| CARTERA FINANCIADA           | \$ 5.108.437.308  | 24,8%  |
| CARTERA TOTAL                | \$ 20.578.303.435 | 100,0% |

SE EVIDENCIA QUE EL 80,0% DE LA CARTERA TOTAL SE ENCUENTRA EN LOS USUARIOS DE CARTERA FINANCIADA.

# INCLUSIÓN DE NUEVOS USUARIOS



325

**CUENTAS NUEVAS CREADAS**  
Corte: Enero a Agosto de 2025

| MES             | No. CUENTAS CREADAS |
|-----------------|---------------------|
| 1. ENERO 2025   | 36                  |
| CONEXIÓN        | 27                  |
| INDEPENDIZACIÓN | 9                   |
| 2. FEBRERO 2025 | 75                  |
| CONEXIÓN        | 69                  |
| INDEPENDIZACIÓN | 6                   |
| 3. MARZO 2025   | 28                  |
| CONEXIÓN        | 12                  |
| INDEPENDIZACIÓN | 16                  |
| 4. ABRIL 2025   | 23                  |
| CONEXIÓN        | 5                   |
| INDEPENDIZACIÓN | 18                  |
| 5. MAYO 2025    | 24                  |
| CONEXIÓN        | 10                  |
| INDEPENDIZACIÓN | 14                  |
| 6. JUNIO 2025   | 26                  |
| CONEXIÓN        | 6                   |
| INDEPENDIZACIÓN | 20                  |
| 7. JULIO 2025   | 92                  |
| CONEXIÓN        | 38                  |
| INDEPENDIZACIÓN | 53                  |
| TEMPORAL        | 1                   |
| 7. AGOSTO 2025  | 21                  |
| TOTAL           | 325                 |

# INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA



EL **ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC)** DE MAYO – AGOSTO 2024 CON RESPECTO A MAYO – AGOSTO 2025:

| PERIODO         | IANC  | VARIACIÓN    |
|-----------------|-------|--------------|
| MAY '24-AGO '24 | 66,6% | <b>-3,7%</b> |
| MAY '25-AGO '25 | 62,9% |              |

El **IANC** de **Mayo-Agosto 2025** alcanzó el **62,9%**, es decir que de cada 100 m<sup>3</sup> producidos se facturan a los usuarios pagan el 75%, es decir, 28 m<sup>3</sup>. **En resumen, por cada 100 m<sup>3</sup> producidos se recauda sólo por 28 m<sup>3</sup>; los restantes 72 m<sup>3</sup> se convierten en agua perdida y/o cartera.**

# CAMPAÑAS COMERCIALES

La **Efectividad en Usuarios** abordados en las Campañas 2025 alcanza un porcentaje de **49,2%**.

La **Efectividad en Recaudo** en las Campañas 2025 alcanza un porcentaje de **6,4%**.

| COMUNA | MOROSOS | DEUDA            | PAGARON | RECAUDO        |
|--------|---------|------------------|---------|----------------|
| UNO    | 523     | \$ 239.784.675   | 322     | \$ 47.639.628  |
| DOS    | 359     | \$ 368.456.403   | 216     | \$ 39.600.931  |
| TRES   | 93      | \$ 54.348.528    | 49      | \$ 8.742.491   |
| CUATRO | 680     | \$ 741.998.408   | 370     | \$ 54.385.401  |
| CINCO  | 638     | \$ 1.720.714.331 | 202     | \$ 43.083.460  |
| SEIS   | 403     | \$ 367.081.556   | 168     | \$ 30.408.398  |
| TOTAL  | 2.696   | \$ 3.492.383.901 | 1.327   | \$ 223.860.309 |



# CUMPLIMIENTO DE PAGO

|                                  | USUARIOS FACTURADOS |        | CUMPLIMIENTO DE PAGO USUARIOS FACTURADOS |     |          |     |
|----------------------------------|---------------------|--------|------------------------------------------|-----|----------|-----|
|                                  | ACU                 | ALC    | PAGAN                                    |     | NO PAGAN |     |
| DICIEMBRE 2021                   | 64.053              | 54.568 | 43.289                                   | 68% | 20.764   | 32% |
| DICIEMBRE 2022                   | 65.104              | 55.478 | 47.844                                   | 73% | 17.260   | 27% |
| DICIEMBRE 2023                   | 66.254              | 56.082 | 48.224                                   | 73% | 18.030   | 27% |
| DICIEMBRE 2024                   | 67.023              | 56.589 | 48.596                                   | 73% | 18.427   | 27% |
| PROMEDIO 2021-2024               |                     |        | 46.988                                   | 72% | 18.620   | 28% |
| JULIO 2025                       | 67.279              | 56.903 | 51.447                                   | 76% | 15.832   | 24% |
| VARIACIÓN                        |                     |        | +4.459                                   |     | -2.788   |     |
| PROMEDIO 2021-2024 vs JULIO 2025 |                     |        | +9,5%                                    |     | -15,0%   |     |

Los **Usuarios que pagan** en promedio **2021-2024** fueron **46.988** y en **2025** fueron **51.447**, aumentando un 9,5%. Los **Usuarios que no pagan** en **2021-2024** fueron **18.620** y en **2025** fueron **15.832**, disminuyendo un 15,0%.



# SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



# SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



*Gestión Ambiental*



PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACION DE SUELO, FLORA Y FAUNA - PROGRAMA MIRS - CONSEJO DISTRITAL DE RIESGO DE DESASTRES CDGRD

| ACTIVIDADES                                                                                                                          | CANTIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Conmemoración del día mundial del Medio Ambiente – (estudiantes- funcionarios- comunidad en general) capacitados y Sensibilizados | 50       |
| 2. Reuniones Ordinarias Consejo Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres CDGRD.                                                   | 2        |
| 3. Foro Regional Biodiversidad y Ecosistemas Acuáticos (UNIPAZ - CAS)                                                                | 1        |

# SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACION DE SUELO, FLORA Y FAUNA - PROGRAMA MIRS

| ACTIVIDADES                                                                                                  | CANTIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4. Participación comité CIDEA - Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Barrancabermeja | 2        |
| 5. Foro Educativo Distrital Barrancabermeja                                                                  | 1        |
| 6. Jornadas de recolección -clasificación-aprovechamiento) – REDECOL – AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP-      | 16       |

## Gestión Ambiental



# SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



Visita de Seguimiento Ambiental CAS a los permisos  
PUEAA & CONCESION DE AGUAS



*El futuro depende del uso  
responsable del agua hoy.*



# ASEGURAMIENTO GRUPOS DE VALOR



# CONTROL SOCIAL – MESAS DE DIALOGO



VEEDURIA AGUA LIMPIA SALUDABLE



EMPALME VEEDURIA DE CONTROL  
DE POTABILIDAD DEL AGUA



EDILES COMUNA 2

| FECHA      | MESA DE DIALOGO                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/06/2025 | Asentamientos humanos La Unión, La Castellana, Miradores del Lago, Manantial                  |
| 19/06/2025 | Veeduría Agua Limpia y Saludable                                                              |
| 9/07/2025  | Empalme Veeduría de Control de Potabilidad del Agua, Manejo de Alcantarillado y Vertimientos. |
| 9/07/2025  | Vocal de Control de Servicios Públicos Comuna 4                                               |
| 22/07/2025 | Representantes de la Veeduría PTAR                                                            |
| 24/07/2025 | Lideres y Comunidad de la Comuna 6                                                            |
| 5/08/2025  | Ediles Comuna 2                                                                               |
| 21/08/2025 | Veedurías: Agua Limpia – Control de Calidad – Ciudadanía Nacional.                            |

*Control Social*

# SENSIBILIZACIÓN – CUIDADO SISTEMA ALCANTARILLADO



PRACTICANTES SENA



ESTUDIANTES UNITEC



ESTUDIANTES COLEGIO DIEGO HERNANDEZ

