

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ACUEDUCTO 2016 - 2025

No. DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	SUBSISTEMA	ACTIVIDAD	ACTIVO	DIMENSIÓN	PROYECTOS	2016	2017	2018	No. DE CONTRATO	OBJETO	ESTADO	2016	2017	2018
							2016	2017	2018				2016	2017	2018
CAPTACIÓN															
ABAL001	Expansión	Producción de agua potable	Captación	Presas	Continuidad	Construcción de Obras de Contingencia para la Estanquidad de la Ciénaga San Silvestre Sector La Represa del Municipio de Barrancabermeja durante el Período del Fenómeno del Niño	\$ 152,173,192			Contrato de Trabajo de Obra Pública No. 8 de 2016	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTINGENCIA PARA LA ESTANQUEIDAD DE LA CIENAGA SAN SILVESTRE SECTOR LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DURANTE EN PERIODO DEL FENOMENO DEL NIÑO	LIQUIDADO	100.00%		
AB050	Rehabilitación	Producción de agua potable	Captación	Estación de Bombeo	Continuidad	Repotenciación de cinco (5) equipos de Bombeo y optimización del Centro control de motores Fase 1	\$ 80,000,000			Contrato de Obra No. 47 de 2017	REPOTENCIACION DE CINCO (5) EQUIPOS DE BOMBEO Y OPTIMIZACION DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DEL ACUEDUCTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP (FASE I- SISTEMA DE BOMBEO MULTI ETAPA No. 2 DE CAPTACION)	LIQUIDADO	100.00%	100.00%	
AB051	Rehabilitación	Producción de agua potable	Captación	Estación de Bombeo	Continuidad	Repotenciación de cinco (5) equipos de Bombeo y optimización del Centro control de motores Fase 2		\$ 100,000,000							
AB052	Rehabilitación	Producción de agua potable	Captación	Estación de Bombeo	Continuidad	Repotenciación de cinco (5) equipos de Bombeo y optimización del Centro control de motores Fase 3			\$ 200,000,000						
AB055	Rehabilitación	Producción de agua potable	Captación	Estación de Bombeo	Continuidad	Rehabilitación línea de Media Tensión planta de tratamiento - Bocatoma Fase 1	\$ 100,000,000			Contrato de Servicios No. 65 de 2017	REHABILITACION LINEA DE MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMIENTO - BOCATOMA - FASE I (ADECUACION Y REPOSICION DE SISTEMA ELECTRICO)	LIQUIDADO	100.00%		
								\$ 120,000,000		Contrato de Servicios No. 73 de 2017	REHABILITACION LINEA MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMIENTO - BOCATOMA - FASE I (SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA)	TERMINADO		100.00%	
									\$ 100,000,000						
AB002	Expansión	Producción de agua potable	Captación	Estación de Bombeo	Continuidad	Construcción de un sistema de control manual para el arranque de los equipos rotativos en bocatoma del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 18,940,770			Contrato de Servicios No. 076 de 2016	SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACION PARA EL ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL MANUAL DEL ARRANQUE DE LAS BOMBAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO	100.00%		
AB059	Rehabilitación	Producción de agua potable	Captación	Estación de Bombeo	Continuidad	Rehabilitación del sistema de iluminación exterior de la estación de bombeo de la bocatoma de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 19,472,571			Contrato de Servicios No. 114 de 2016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR DE LA ESTACION DE BOMBEO DE LA BOCATOMA DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	LIQUIDADO	100.00%		

No. DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	SUBSISTEMA	ACTIVIDAD	ACTIVO	DIMENSIÓN	PROYECTOS	2016	2017	2018	No. DE CONTRATO	OBJETO	ESTADO	2016	2017	2018
							2016	2017	2018				2016	2017	2018
AB060	Rehabilitación	Producción de agua potable	Captación	Estación de Bombeo	Continuidad	Rehabilitación del centro de control de motores de la estación de bombeo de la bocatoma de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	\$ 178.130,702			Contrato de Servicios No. 130 de 2016	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DE BARRANCABERMEJA SA ESP	LIQUIDADO	100.00%		
AB061	Rehabilitación	Producción de agua potable	Captación	Estación de Bombeo	Continuidad	Rehabilitación de la estación de bombeo No. 1 en la captación de agua cruda del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja. CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 129 de 2017 Rehabilitación de tres (3) motores eléctricos de eje vertical perteneciente a los sistemas de bombeo del acueducto urbano de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	\$ 76,011,026			Contrato de Servicios No. 72 de 2017	REHABILITACION DE TRES (03) MOTORES ELECTRICOS DE EJE VERTICAL PERTENECIENTE A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO URBANO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP	LIQUIDADO	100.00%		
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE															
AB063	Rehabilitación	Producción de agua potable	Tratamiento	Plantas	Calidad	Obras de Cimentación contención y acceso para tanques de sulfato de aluminio líquido ubicado en la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 130,000,000			Contrato de Obra Pública No. 48 de 2017	OBRAS DE CIMENTACION, CONTENCIÓN Y ACCESO PARA TANQUES DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO UBICADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP	LIQUIDADO	100.00%		
AB021	Reposición	Producción de agua potable	Pretatamiento	Macromedición	Continuidad - Peridas de Agua	Optimización de los macromedidores de la PTAP (actualización tecnológica de los equipos de macromedición PTAP Aguas de Barrancabermeja SA ESP) Fase 1		\$ 100,000,000		Contrato de Servicios No. 098 de 2017	OPTIMIZACIÓN DE LOS MACROMEDIDORES DE LA PTAP	LIQUIDADO		100.00%	
AB064	Rehabilitación	Producción de agua potable	Tratamiento	Estación de Bombeo	Calidad	Rehabilitación del sistema de protección eléctrico a través de redesar en el portico principal de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. Existe una actualización del Banco de Proyectos al 13 de Junio de 2017 \$103.358.726	\$ 153,501,560			Contrato de Servicios No. 121 de 2016	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICO A TRAVÉS DE RECLOSER EN EL PÓRTICO PRINCIPAL DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	LIQUIDADO	100.00%		
								\$ 103,358,726			Contrato de Servicios No. 078 de 2017	OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DEL RECONECTOR EN LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICO A TRAVÉS DE RECLOSER EN EL PÓRTICO PRINCIPAL DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P	LIQUIDADO		100.00%
AB026	Reposición	Producción de agua potable	Tratamiento	Plantas	Calidad	Repotenciación del Sistema de Aireación por microburbujas ubicado en el Canal de Unificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Barrancabermeja.	\$ 98,295,106			Contrato de Obra Pública No. 72 de 2016	REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE AREACION POR MICROBURBUJAS UBICADO EN EL CANAL DE UNIFICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO	100.00%		
AB027	Reposición	Producción de agua potable	Tratamiento	Plantas	Calidad	Construcción del sistema de floculación de la PTAP CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017 (El proyecto se trasladó de la vigencia 2022 a la vigencia 2017) El valor inicial del proyecto era \$2.158.494.480 Resolución No. 331 de 2017 - Aclaración Vigencias Futuras Resolución No. 351 de 2017 - Traslado proyecto de floculación a 2018 y el proyecto de Dosificación de Cal a 2017		\$ 0	\$ 998,881,430						

No. DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	SUBSISTEMA	ACTIVIDAD	ACTIVO	DIMENSIÓN	PROYECTOS	2016	2017	2018	No. DE CONTRATO	OBJETO	ESTADO	2016	2017	2018
							2016	2017	2018				2016	2017	2018
AB065	Rehabilitación	Producción de agua potable	Tratamiento	Plantas	Continuidad	Rehabilitación de analítica de turbiedad salida de sedimentadores, medición de turbiedad en bocanoma, nivel del tanque enterrado, sonda de PH, actuadores de galería de filtros e integración al sistema de control HMI en cuarto de control para la planta de tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 367,906,519			Contrato de Obra Pública No. 115 de 2016	REHABILITACION DE ANALITICA DE TURBIEDAD SALIDA DE SEDIMENTADORES, NIVEL DE TANQUE ENTERRADO, SONDA DE PH, ACTUADORES DE GALERIA DE FILTROS E INTEGRACION AL SISTEMA DE CONTROL HMI EN EL CUARTO DE CONTROL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO	100.00%		
AB030	Reposición	Producción de agua potable	Tratamiento	Plantas	Calidad	Recuperación de espesores en los filtros y reposición de lecho filtrante en la planta de tratamiento - Fase 1			\$ 600,000,000						
AB066	Rehabilitación	Producción de agua potable	Tratamiento	Plantas	Calidad - Continuidad	Optimización de los procesos de potabilización en la PTAP Fase 1 CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017 (En la vigencia 2017 se está ejecutando el COP No. 56 de 2017 por valor de \$96.325.451 y un adicional de \$48.911.183) + Incluir 2017 Proyecto con 4 líneas por valor de \$817.131.781 por lo anterior se traen recursos de vigencias 2018, 2019 y 2020.		\$ 961,468,420	\$ 57,727,440	Contrato de Obra No. 056 de 2017	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION EN LA PTAP-FASE I- OPTIMIZACION RED MASTER STATION E INSTRUMENTACION DEL PROCESO DE FILTRACION Y CAPTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP	LIQUIDADO	75.00%		
										Contrato de Obra No. 106 de 2012	REHABILITACION LINEA DN 24" EN HIERRO DUCTIL CASETA DE VALVULAS - VALVULA REGULADORA DE PRESION PARA EL LAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	EN EJECUCIÓN			
										Contrato de Obra No. 107 de 2017	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION FASE II - OPTIMIZACION DE LOS COMPONENTES MECANICOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS INTERNOS DE LOS EQUIPOS DE POTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	EN EJECUCIÓN			
										Contrato de Servicio No. 111 de 2017	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION FASE II OPTIMIZACION DE SISTEMA DE MONITOREO DE VIBRACIONES EN LINEA DE BOMBAS VIT Y CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM)	LIQUIDADO			
										Contrato de Obra No. 108 de 2012	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION FASE II - OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	LIQUIDADO			
AB071	Rehabilitación	Producción de agua potable	Tratamiento	Plantas	Calidad	Rehabilitación del cerramiento en la descarga de los sedimentadores y filtros y rebose del tanque de almacenamiento No. 2 en la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.		\$ 82,346,168		Contrato de Obra No. 068 de 2017	REHABILITACION DEL CERRAMIENTO EN LA DESCARGA DE LOS SEDIMENTADORES Y FILTROS Y REBOSE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO. 2 EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	LIQUIDADO	100.00%		
AB073	Rehabilitación	Producción de agua potable	Tratamiento	Plantas	Calidad	Rehabilitación del sistema de dosificación de cloro de la planta de tratamiento de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 352,322,545			Contrato de Obra Pública No. 106 de 2016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	LIQUIDADO	100.00%		

No. DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	SUBSISTEMA	ACTIVIDAD	ACTIVO	DIMENSIÓN	PROYECTOS	2016	2017	2018	No. DE CONTRATO	OBJETO	ESTADO	2016	2017	2018
							2016	2017	2018				2016	2017	2018
AB035	Reposición	Producción de agua potable	Tratamiento	Tuberías y accesorios	Continuidad	Instalación de tubería de 4" de HD, Interconectada a la línea de lavado de filtros para refuerzo hidráulico en la zona de químicos en la Planta de Tratamiento de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 65,707,963			Orden de Obra Pública No. 140 de 2015	INSTALACION DE TUBERIA DE 4" DE HD INTERCONECTADA A LA LINEA DE LAVADA DE FILTROS PARA REFUERZO HIDRAULICO EN LA ZONA DE QUIMICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP	LIQUIDADO	100.00%		
AB075	Rehabilitación	Producción de agua potable	Tratamiento	Plantas	Calidad	Rehabilitación de válvulas de Fondo de los sedimentadores de la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 125,153,726			Contrato de Obra Pública No. 77 de 2016	REHABILITACION DE LAS VALVULAS DE FONDO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	LIQUIDADO	100.00%		
AB036	Reposición	Producción de agua potable	Tratamiento	Plantas	Calidad	Construcción del sistema de preparación, saturación y dosificación de cal en planta de tratamiento CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 189 de 2017 (Modifica y actualiza POR - Cambio de Vigencia) Resolución No. 331 de 2017 - Aclaración Vigencias Futuras Resolución No. 331 de 2017 - Traslada proyecto de floculación a 2018 y el proyecto de Dosificación de Cal a 2017		\$ 1,571,450,491.00	\$ 0.00	Contrato de Obra No. 115 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PREPARACIÓN SATURACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE CAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO	EN EJECUCIÓN		11.00%	
AB004	Expansión	Producción de agua potable	Tratamiento	Plantas	Calidad	Suministro e instalación de equipos para la remoción de algas mediante ultrasonido en los sedimentadores de la Planta de Tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.			\$ 218,048,598						
AB005	Expansión	Producción de agua potable	Tratamiento	Plantas	Calidad	Construcción de sistema de protección pasamanos en los filtros y los sedimentadores en la planta de tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	\$ 70,367,400			Contrato de Obra Pública No. 46 de 2016	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION PASAMANOS EN LOS FILTROS Y LOS SEDIMENTADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO	100.00%		
AB006	Expansión	Producción de agua potable	Tratamiento	Tanque dorado y almacenamiento	Calidad	Construcción Tanque de contacto de dorado.		\$ 100,000,000				SIN BANCO DE PROYECTOS		0.00%	
AB007	Expansión	Producción de agua potable	Tratamiento	Tanque dorado y almacenamiento	Calidad	Construcción de un sistema de preoxidación y desinfección del agua con oxidantes mixtos CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017. EL proyecto que estaba planteado iniciar en la vigencia 2017 se trasladó para el 2018 por lo tanto en la vigencia 2017 el valor es \$0 y en la vigencia 2018 el valor es \$1.819.931.638		\$ 0	\$ 1,819,931,638			TRAMITE PARA SOLICITUD DE CREDITO			
AB077	Rehabilitación	Producción de agua potable	Tratamiento	Tanque dorado y almacenamiento	Continuidad	Interconexión de tanques de almacenamiento y conexión al carcamo de succión de agua potabilizada en la planta de tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja			\$ 916,411,561						
AB037	Reposición	Producción de agua potable	Tratamiento	Laboratorio	Calidad	Adecuación del Laboratorio de Calidad de Aguas en la PTAP.	\$ 126,283,911			Contrato de Obra Pública No. 97 de 2016	ADECUACION DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO	100.00%		
AB038	Reposición	Producción de agua potable	Tratamiento	Laboratorio	Calidad	Dotación de equipos de laboratorio requeridos por control de calidad de la empresa aguas de barrancabermeja sa esp	\$ 74,463,880			Contrato de Compraventa de Bien Mueble No. 114 de 2017	DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO REQUERIDOS POR EL AREA DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	TERMINADO	100.00%		
AB082	Rehabilitación	Producción de agua potable	Tratamiento	Tuberías y accesorios	Continuidad	Rehabilitación Tubería DN 24" HD salida tanque elevado y sistema válvula mariposa DN 24" HD de la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 371,108,507			Contrato de Obra No. 352 de 2016	REPOSICION TUBERIA DN 24" HD SALIDA TANQUE ELEVADO Y SISTEMA VALVULA MARIPOSA DN 24" HD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA	LIQUIDADO	100.00%		
AB083	Rehabilitación	Producción de agua potable	Tratamiento	Plantas	Continuidad	Rehabilitación piso en el centro de control de operadores en la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	\$ 19,767,659			Contrato de Obra No. 084 de 2017	REHABILITACION PISO EN EL CENTRO DE CONTROL DE OPERADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	LIQUIDADO	100.00%		

No. DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	SUBSISTEMA	ACTIVIDAD	ACTIVO	DIMENSIÓN	PROYECTOS	2016	2017	2018	No. DE CONTRATO	OBJETO	ESTADO	2016	2017	2018
							2016	2017	2018				2016	2017	2018
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE															
AB004	Rehabilitación	Distribución de Agua Potable	Distribución	Tuberías y accesorios	Continuidad - Peridas de Agua	Rehabilitación de redes existentes de acueducto en PEAD de 3" por pvc 3", 4" y 6" Barrio Covba comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017. EL proyecto que esta en proceso licitatorio liderado por la Secretaria de Infraestructura y cubre todo el costo del proyecto - Se debe programar otro proyecto de rehabilitación de redes para la siguiente vigencia por el valor estipulado en el POIR (Acueducto)	\$ 886,063,709	\$ 0	\$ 527,640,791			EN PROCESO CONTRACTUAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA			
AB005	Rehabilitación	Distribución de Agua Potable	Distribución	Tuberías y accesorios	Continuidad - Peridas de Agua	Rehabilitación de redes existentes de acueducto en pead de 3" por pvc 3", 4" barrio ciudadela pipaton comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja		\$ 1,019,931,638	\$ 380,068,362						
AB006	Rehabilitación	Distribución de Agua Potable	Distribución	Tuberías y accesorios	Continuidad - Peridas de Agua	Rehabilitación redes existentes de acueducto de pvc 2" y 6" por pvc de 4" y 6" fase III de las calles 25, 26 y 27 con carreras 58, 59, 60, 61 y 62 del barrio buenavista de la comuna 4 del Municipio de Barrancabermeja		\$ 474,453,790		Contrato de Obra Publica No. 71 de 2017	REHABILITACION REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO DE PVC 2" Y 6" POR PVC DE 4" Y 6" FASE III DE LAS CALLES 25, 26 Y 27 CON CARRERAS 58, 59, 60, 61 Y 62 DEL BARRIO BUENAVISTA DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO		100.00%	
AB044	Reposición	Distribución de Agua Potable	Distribución	Tuberías y accesorios	Continuidad - Peridas de Agua	Reposición redes existentes de acueducto en ac por pvc de 3" transversal 20 calles 67, 67a, 68, 69 barrio la foresta baja comuna tres del Municipio de Barrancabermeja			\$ 323,611,798						
AB045	Reposición	Distribución de Agua Potable	Distribución	Tuberías y accesorios	Continuidad - Peridas de Agua	Reposición redes de acueducto en ac por pvc de 3" y 4" en la calle 71 con carreras 20 a la 28 barrio la libertad comuna tres del Municipio de Barrancabermeja			\$ 487,026,887						
AB011	Expansión	Distribución de Agua Potable	Distribución	Tuberías y accesorios	Cobertura	Instalación redes de acueducto pvc 3" barrios colinas del campestre calles 39 y 40 entre carreras 62 y 63 comuna siete del Municipio de Barrancabermeja		\$ 393,281,424		Contrato de Obra Publica No. 89 de 2017	INSTALACIÓN REDES DE ACUEDUCTO PVC 3 BARRIO COLINAS DEL CAMPESTRE CALLES 39 Y 40 ENTRE CARRERAS 62 Y 63 COMUNA SIETE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO		100.00%	
AB012	Expansión	Distribución de Agua Potable	Distribución	Tuberías y accesorios	Cobertura	Instalación Línea de Refuerzo de Acueducto de 6" 4" y 3" en PVC sobre la Diagonal 60 entre la Transversal 4854 de los Barrios Boston y Antonio Nariño de la Comuna Seis del Municipio de Barrancabermeja	\$ 391,557,117			Contrato de Obra Publica No. 37 de 2016	INSTALACION LINEA DE REFUERZO DE ACUEDUCTO DE 6", 4" Y 3" EN PVC SOBRE LA DIAGONAL 60 ENTRE LA TRANSVERSAL 4856 DE LOS BARRIOS BOSTON Y ANTONIO NARIÑO DE LA COMUNA SEIS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO	100.00%		
AB013	Expansión	Distribución de Agua Potable	Distribución	Tuberías y accesorios	Cobertura - Peridas de Agua	Instalación de línea primaria entre la planta de tratamiento y caminos de san salvestre CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 189 de 2017 (Modifica y actualiza POIR - Cambio de Vigencia 2017 para la 2018 y 2019)		\$ 0	\$ 677,107,722						
AB014	Expansión	Distribución de Agua Potable	Distribución	Tuberías y accesorios	Continuidad	Instalación y construcción válvulas de purga en las diferentes comunas del Municipio de Barrancabermeja		\$ 350,000,000		Contrato de Obra Publica No. 102 de 2017	INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN VÁLVULAS DE PURGA EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDACIÓN		100.00%	
AB090	Rehabilitación	Distribución de Agua Potable	Distribución	Tuberías y accesorios	Continuidad - Peridas de Agua	Rehabilitación de accesorios en diferentes diámetros en las tuberías de distribución y conducción del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja - Fase 1		\$ 80,000,000		Contrato de Obra Publica No. 103 de 2017	REHABILITACION DE ACCESORIOS EN DIFERENTES DIAMETROS EN LAS TUBERIAS DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDACIÓN		100.00%	
AB016	Expansión	Distribución de Agua Potable	Distribución	Tuberías y accesorios	Cobertura - Peridas de Agua	Construcción redes de acueducto de 3", 4" y 6" en PEAD y 8", 10" y 12" en HD para los Barrios Vila Mari, Altos de Israel, 22 de Marzo, Brisas de Altamira, Brisas de la Paz, Yuma y la Mano de Dios Comuna Tres del Municipio de Barrancabermeja, Santander - Fase 2			\$ 350,000,000						

No. DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	SUBSISTEMA	ACTIVIDAD	ACTIVO	DIMENSIÓN	PROYECTOS	2016	2017	2018	No. DE CONTRATO	OBJETO	ESTADO	2016	2017	2018
							2016	2017	2018				2016	2017	2018
AB017	Expansión	Distribución de Agua Potable	Distribución	Tuberías y accesorios	Perdidas de Agua	Suministro e instalación de tubería de 4 y 6 pulgadas en el intercambiador de la vía yuma entre el barrio san alvestre y la vereda la chiva del Municipio de Barrancabermeja CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017. No se realizará el proyecto en la presente vigencia y se trasladó para el 2018 teniendo en cuenta que el proyecto de la vía se reinició hace pocos días)	\$ 0		\$ 68,305,219						
AB040	Reposición	Transporte de agua potable	Conducción	Tuberías y accesorios	Continuidad	Instalación de válvulas ventosas de 2", 3" y 4" sobre las líneas de conducción principal del Municipio de Barrancabermeja - Fase 1. Traslado del proyecto para la vigencia 2019 según Acta de Comité Técnico No. 3 de 2018		\$ 0			Sin Banco de Proyectos				
AB093	Rehabilitación	Distribución de Agua Potable	Distribución	Tuberías y accesorios	Cobertura - Continuidad - Pérdidas de Agua	Construcción y rehabilitación de tubería de acueducto en PVC de 3" en tramos cortos ubicados en los barrios Recreo, Versalles, Novalto, Minas del Paraíso, Los Naranjos y Rehabilitación de accesorios en las 7 comunas del perímetro urbano del Municipio de Barrancabermeja	\$ 906,711,737			Contrato de Obra Pública No. 113 de 2016	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EN PVC DE 3" EN TRAMOS CORTOS UBICADOS EN LOS BARRIOS RECREO, VERSALLES, NOVALTOS, MINAS DEL PARASO, LOS NARANJOS Y REHABILITACION DE ACCESORIOS EN LAS SIETE COMUNAS DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO	100.00%		
AB018	Expansión	Distribución de Agua Potable	Distribución	Estación Reductora de Presión	Continuidad - Pérdidas de Agua	Construcción Puntos de medición de presión en diferentes lugares de la ciudad.	\$ 200,000,000					En proceso precontractual	0.00%		
AB047	Reposición	Distribución de Agua Potable	Distribución	Punto de muestreo	Calidad	Optimización puntos de muestreo de calidad del agua en el perímetro urbano del Municipio de Barrancabermeja Fase 1		\$ 30,000,000				Con Banco de Proyectos sin Contratar		0.00%	
AB094	Rehabilitación	Distribución de Agua Potable	Distribución	Tuberías y accesorios	Continuidad	Rehabilitación de hidrantes de 3", 4" y 6" en las diferentes comunas del Municipio de Barrancabermeja Fase 1			\$ 80,000,000						

TARIFAS ACUEDUCTO	\$ 4,077,845,891	\$ 4,466,359,919	\$ 8,104,761,446.00
MUNICIPIO	\$ 1,686,063,709	\$ 5,424,931,638	\$ 12,018,659,322.00
NACION - OCAD - OTROS	\$ 2,767,858,775	\$ 21,465,750,174	\$ 5,582,592,275.00
TOTAL	\$ 8,531,768,375	\$ 31,357,040,831	\$ 25,706,013,043.00
RECURSOS MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 1,686,063,709	\$ 5,424,931,638	\$ 12,018,659,322.00
RECURSOS OTRAS FUENTES (Nación, Regalias, Cormagdalena, Otros.)	\$ 2,767,858,775	\$ 21,465,750,174	\$ 5,582,592,275.00

AVANCE POIR			
--------------------	--	--	--

CORTE POR AÑO	95.45%	75.85%	0.00%
CORTE A MARZO 22 DE 2018	87.05%		