

PROYECTOS	TOTAL	2016	2017	2018	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	ESTADO	% DE AVANCE	2016	2017	2018
		2016	2017	2018						2016	2017	2018
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL												
Rehabilitación y Construcción de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales. CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017 <i>(En la vigencia 2017 con los \$ 1.100.000.000 se ejecutaron los COP No. 70 de 2017 : \$652.930.746 y COP No. 76 de 2017 : \$235.058.039 con un excedente sin ejecutar de \$162.011.165)</i> <i>Para la ejecución de los siguientes proyectos que aumentaron su valor inicial se aumentó:</i> * Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del Municipio de Barrancabermeja \$ 350.000.000 * Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del Municipio de Barrancabermeja \$ 320.000.000	\$ 13.872.235.379		\$ 937.988.835	\$ 989.575.377	Contrato de Obra Publica No. 70 de 2017	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 49 ENTRE CARRERA 54 Y BAJO DEL BARRIO VILLARELYS II Y REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO VIA PEATONAL DEL BARRIO VILLA DE LEYVA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 596.058.239.00	LIQUIDADO	100.00%			100.00%
					Contrato de Obra Publica No. 76 de 2017	CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 78 CON CARRERA 41 DEL BARRIO CAMINOS DE SAN SILVESTRE, CONSTRUCCION TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 75 CON CARRERA 21 DEL BARRIO 20 DE ENERO, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 18A ENTRE CALLES 55 Y 54 DEL BARRIO TORCOCORMA Y CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 35D CON CALLE 74 DEL BARRIO NOVILITO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 285.549.179.00	LIQUIDADO	100.00%			
Construcción Tramo de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Belén del Municipio de Barrancabermeja Resolución No- 331 de 2017 - Reemplazo del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Belén (\$66.409.003) por el proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario de la Calle 75 Barrio Jerusalén (\$117.831.761)	\$ 117.831.761.00		\$ 117.831.761					DECLARADA DESIERTA - NUEVAMENTE EN PROCESO PRECONTRACTUAL	0%			0%
Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del Municipio de Barrancabermeja CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017 Cambio de valor del proyecto aumento de \$350.000.000 a \$546.877.999	\$ 350.000.000		\$ 546.877.999		Contrato de Obra No. 98 de 2017	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BRISAS DEL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 546.597.388.00	EN EJECUCIÓN	89.92%			90%
Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del Municipio de Barrancabermeja CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017 Cambio de valor del proyecto aumento de \$320.000.000 a \$695.557.789	\$ 320.000.000		\$ 695.557.789		Contrato de Obra No. 97 de 2017	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO COLINAS DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 695.423.658.00	EN EJECUCIÓN	89.84%			90%
Construcción Alcantarillado Pluvial en la Carrera 28 y en la Calle 34 con carrera 27 del Barrio Ciudadela Cincuentenario y Prolongación de un Tramo de Alcantarillado Sanitario en la Calle 34 del Barrio Ciudadela Cincuentenario del Municipio de Barrancabermeja.	\$ 103.349.009	\$ 103.349.009			Contrato de Trabajo de Obra Publica No. 87 de 2016	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 28 Y EN LA CALLE 34 CON CARRERA 27 DEL BARRIO CIUDADELA CINCUENTENARIO Y PROLONGACION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 34 DEL BARRIO CIUDADELA CINCUENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 102.903.463.00	LIQUIDADO	100%	100%		
Construcción Alcantarillado Pluvial Sector Parque Infantil del Municipio de Barrancabermeja	\$ 800.000.000			\$ 800.000.000								
Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha.	\$ 290.000.000			\$ 290.000.000								
Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Calle 57 del Barrio Primero de Mayo del Municipio de Barrancabermeja	\$ 126.386.085		\$ 126.386.085		Contrato de Obra Publica No. 94 de 2017	CONSTRUCCION TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 57 DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 193.694.406.00	LIQUIDADO	100%			100%
Construcción tramo Alcantarillado Pluvial Barrio El Paraíso	\$ 160.000.000			\$ 160.000.000								
Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Los Comuneros	\$ 80.000.000		\$ 80.000.000		Contrato de Obra Publica No. 977 de 2017	CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA TRANSVERSAL 48 CON DIAGONAL 53 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 90.157.791.00	LIQUIDADO	100%			100%
Construcción Alcantarillado Pluvial en el Barrio Altos de la Virgen	\$ 150.000.000			\$ 150.000.000								
Construcción Tramo Alcantarillado Sanitario en la Carrera 37 entre Calles 54 y 55 del Barrio Santander del Municipio de Barrancabermeja	\$ 157.204.912		\$ 157.204.912		Contrato de Obra Publica No. 96 de 2017	CONSTRUCCION TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 37 ENTRE CALLES 54 Y 55 DEL BARRIO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 157.172.372.00	LIQUIDADO	100%			100%
Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja	\$ 10.749.430.543.00	\$ 1.000.516.111		\$ 1.015.608.566	Contrato de Obra Publica No. 43 de 2016	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 1.000.392.606.00	LIQUIDADO	100%	100%		
			\$ 883.157.410		Contrato de Obra Publica No. 33 de 2017	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 883.067.237.00	EN EJECUCIÓN	89.70%			89.70%
MINI PTAR												
Adecuación de las mini PTAR's del Municipio de Barrancabermeja (ajuste proyecto Comagdalena 77.796.797.047)	\$ 7.796.796.047	\$ 7.500.000.000			Contrato de Obra Publica No. 83 de 2016	ADECUACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MINIPTAR'S DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - Convenio Interadministrativo 1-0016-2015	\$ 7.231.566.314	EN EJECUCIÓN	90.30%	90%		