

**PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016 - 2025  
CORTE A MARZO 31 DE 2018**

No. DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	SUBSISTEMA	ACTIVIDAD	ACTIVO	DIMENSION	PROYECTOS	2016	2017	2018	No. DE CONTRATO	OBJETO	ESTADO	2016	2017	2018
<b>CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL</b>															
ABAL030	Rehabilitación	Recolección y transporte de aguas residuales	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Cobertura - Continuidad	<p>Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 1</p> <p><b>CAMBIO PROYECTO:</b> Resolución No. 272 de 2017</p> <p>En la vigencia 2017 con los \$ 1.100.000.000 se ejecutaron los COP No. 70 de 2017 : \$652.939.746 y COP No. 76 de 2017 : \$255.058.089 con un excedente sin ejecutar de \$162.011.165</p> <p>Para la ejecución de los siguientes proyectos que aumentaron su valor inicial se aumentó:</p> <p>* Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del Municipio de Barrancabermeja \$ 300.000.000</p> <p>* Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del Municipio de Barrancabermeja \$ 320.000.000</p>	\$ 1.729.428.520	\$ 937.988.835	\$ 1.900.000.000	<p><a href="#">Contrato de Obra Pública No. 70 de 2017</a></p> <p><a href="#">Contrato de Obra Pública No. 76 de 2017</a></p>	<p>CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 49 ENTRE CARRERA 54 Y BAJO DEL BARRIO VILLAREYS II Y REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO VIA PEATONAL DEL BARRIO VILLA DE LEYVA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA</p> <p>CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 78 CON CARRERA 41 DEL BARRIO CAMINOS DE SAN SILVESTRE, CONSTRUCCION TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 75 CON CARRERA 21 DEL BARRIO 20 DE ENERO, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 19A ENTRE CALLES 53 Y 54 DEL BARRIO TORCOCOMA Y CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 35D CON CALLE 74 DEL BARRIO NOVALITO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA</p>	LIQUIDADO		100.00%	
ABAL031	Rehabilitación	Recolección y transporte de aguas residuales	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Cobertura - Continuidad	Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 2			\$ 989.575,377						
ABAL001	Expansión	Recolección y transporte de aguas residuales	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Cobertura	<p>Construcción Tramo de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Belén del Municipio de Barrancabermeja</p> <p><b>Resolución No. 331 de 2017 - Reemplazo del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Belén (\$65.409.303) por el proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario de la Calle 75 Barrio Jerusalén (\$117.831.761)</b></p>		\$ 117.831,761		<p><a href="#">Contrato de Obra No. 14 de 2018</a></p>	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 75 DEL BARRIO JERUSALEN DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	TERMINADO		100%	
ABAL003	Expansión	Recolección y transporte de aguas residuales	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Cobertura	<p>Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del Municipio de Barrancabermeja</p> <p><b>CAMBIO PROYECTO:</b> Resolución No. 272 de 2017</p> <p><b>Cambio de valor del proyecto aumento de \$350.000.000 a \$546.877.999</b></p>		\$ 546.877,999		<p><a href="#">Contrato de Obra No. 98 de 2017</a></p>	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BRISAS DEL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	TERMINADO		100%	
ABAL004	Expansión	Recolección y transporte de aguas residuales	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Cobertura	<p>Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del Municipio de Barrancabermeja</p> <p><b>CAMBIO PROYECTO:</b> Resolución No. 272 de 2017</p> <p><b>Cambio de valor del proyecto aumento de \$320.000.000 a \$695.557.789</b></p>		\$ 695.557,789		<p><a href="#">Contrato de Obra No. 97 de 2017</a></p>	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO COLINAS DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	TERMINADO		100%	
ABAL007	Expansión	Recolección y transporte	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Continuidad	<p>Construcción Alcantarillado Pluvial en la Carrera 28 y en la Calle 34 con carrera 27 del Barrio Ciudadela Cincuentenario y Prolongación de un Tramo de Alcantarillado Sanitario en la Calle 34 del Barrio Ciudadela Cincuentenario del Municipio de Barrancabermeja.</p>	\$ 103.349,009			<p><a href="#">Contrato de Trabajo de Obra Pública No. 47 de 2016</a></p>	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 28 Y EN LA CALLE 34 CON CARRERA 27 DEL BARRIO CIUDADELA CINCUENTENARIO Y PROLONGACION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 34 DEL BARRIO CIUDADELA CINCUENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO	100%		
ABAL008	Expansión	Recolección y transporte	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Continuidad	Construcción Alcantarillado Pluvial Sector Parque Infantil del Municipio de Barrancabermeja			\$ 800.000,000						
ABAL011	Expansión	Recolección y transporte	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Continuidad	Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha.			\$ 290.000,000						

**PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016 - 2025  
CORTE A MARZO 31 DE 2018**

No. DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	SUBSISTEMA	ACTIVIDAD	ACTIVO	DIMENSIÓN	PROYECTOS	2016	2017	2018	No. DE CONTRATO	OBJETO	ESTADO	2016	2017	2018
<b>CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL</b>															
ABAL013	Expansión	Recolección y transporte	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Continuidad	Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Calle 57 del Barrio Primero de Mayo del Municipio de Barrancabermeja		\$ 126,386,085		<a href="#">Contrato de Obra Publica No. 94 de 2017</a>	CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 57 DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO		100%	
ABAL014	Expansión	Recolección y transporte	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Continuidad	Construcción tramo Alcantarillado Pluvial Barrio El Paraiso			\$ 160,000,000						
ABAL015	Expansión	Recolección y transporte	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Cobertura	Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Los Comuneros		\$ 80,000,000		<a href="#">Contrato de Obra Publica No. 077 de 2017</a>	CONSTRUCCIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA TRANSVERSAL 46 CON DIAGONAL 53 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO		100%	
ABAL017	Expansión	Recolección y transporte	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Continuidad	Construcción Alcantarillado Pluvial en el Barrio Altos de la Virgen			\$ 150,000,000						
ABAL018	Expansión	Recolección y transporte	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Cobertura	Construcción Tramo Alcantarillado Sanitario en la Carrera 37 entre Calles 54 y 55 del Barrio Santander del Municipio de Barrancabermeja			\$ 157,204,912	<a href="#">Contrato de Obra Publica No. 98 de 2017</a>	CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 37 ENTRE CALLES 54 Y 55 DEL BARRIO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO		100%	
ABAL019	Expansión	Recolección y transporte	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Continuidad	Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 1	\$ 1,000,516,111			<a href="#">Contrato de Obra Publica No. 43 de 2016</a>	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO	100%		
ABAL020	Expansión	Recolección y transporte	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Continuidad	Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 2		\$ 883,157,410		<a href="#">Contrato de Obra Publica No. 33 de 2017</a>	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	LIQUIDADO		100.00%	
ABAL021	Expansión	Recolección y transporte	Recolección y Transporte	Tubería y Accesorios	Continuidad	Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 3			\$ 1,015,808,566						
<b>MINI PTAR</b>															
ABAL029	Expansión	Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales	Tratamiento	Plantas	Calidad agua vertida	Adecuación de las mini PTAR's del Municipio de Barrancabermeja (ajuste proyecto Comagdalena \$7,796,797,047)	\$ 7,500,000,000			<a href="#">Contrato de Obra Publica No. 83 de 2016</a>	ADECUACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINIPAR'S DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - Convenio Interadministrativo 1-0016-2015	TERMINADO	100%		
							\$ 236,796,047								

TOTAL DE INVERSIONES	\$ 44,066,906,010	\$ 1,246,748,407	\$ 40,384,260,022
----------------------	-------------------	------------------	-------------------

TARIFAS ALCANTARILLADO - CMI	\$ 1,400,661,167	\$ 3,545,004,791	\$ 3,405,183,943
MUNICIPIO	\$ 6,797,874,191	\$ 5,381,247,563	\$ 6,100,000,000
NACION + OCAD + OTROS	\$ 35,868,370,652	\$ 89,556,150,980	\$ 30,879,076,079
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 44,066,906,010</b>	<b>\$ 98,482,403,334</b>	<b>\$ 40,384,260,022</b>

2016	100.00%	100.00%
2017	100.00%	