PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ACUEDUCTO 2016 - 2025
CORTE: DICIEMBRE 30 DE 2019

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL (Vr INICIAL + Vr ADICIONAL)	VALOR EJECUTADO	ESTADO	2016	2017	2018	2019
		2016	2017	2018	2019											
	CAPTACIÓN															
AB001	Construcción de Obras de Contingencia para la Estanqueidad de la Ciénaga San Silvestre Sector La Represa del Municipio de Barrancabermeja durante el Periodo del Fenómeno del Niño	$ 152,173,192				Contrato de Trabajo de Obra Pública No. 8 de 2016	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTINGENCIA PARA LA ESTANQUEIDAD DE LA CIENAGA SAN SILVESTRE SECTOR LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DURANTE EN PERIODO DEL FENOMENO DEL NIÑO	$ 102,960,087.00	$ 49,213,105.00	$ 152,173,192.00	$ 152,173,192.00	LIQUIDADO	100.00%			
AB050	Repotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizacion del Centro control de motores Fase 1 - Captación	$ 80,000,000				Contrato de Obra No. 47 de 2017	REPOTENCIACION DE CINCO (5) EQUIPOS DE BOMBEO Y OPTIMIZACION DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DEL ACUEDUCTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP (FASE I - SISTEMA DE BOMBEO MULTI ETAPA No. 2 DE CAPTACION)	$ 171,035,385.00	$ 0.00	$ 171,035,385.00	$ 171,035,385.00	LIQUIDADO	100.00%	100.00%		
AB051	Repotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizacion del Centro control de motores Fase 2 - Captacion		$ 100,000,000													
AB052	Repotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizacion del Centro control de motores Fase 3 - Captación			$ 200,000,000		Contrato de Servicios No. 075 de 2018	REPOTENCIACIÓN DE CINCO (05) EQUIPOS DE BOMBEO Y OPTIMIZACION DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES FASE 3 - REPOTENCIACION DE EQUIPOS DE BOMBEO BOCATOMA Y MOTORES ELECTRICOS DE BOCATOMA Y PLANTA	$ 200,824,168.00	$ 65,478,785.00	$ 266,302,953.00	$ 266,302,953.00	LIQUIDADO			100.00%	
AB053	Repotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizacion del Centro control de motores Fase 4 - Captación **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 129 de 2017** **Aprobación Mayor Valor**				$ 100,000,000	Contrato de Obra No. 061 de 2019	REPOTENCIACION DE CINCO (5) EQUIPOS DE BOMBEO Y OPTIMIZACION DEL CENTRO CONTROL DE MOTORES FASE 4 - REPOTENCIACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y MOTORES ELECTRICOS DE BOCATOMA	$ 300,779,269.00	$ 58,517,231.00	$ 359,296,500.00	$ 359,296,500.00	TERMINADO				100.00%
AB055	Rehabilitación linea de Media Tension planta de tratamiento -Bocatoma Fase 1	$ 100,000,000				Contrato de Servicios No. 65 de 2017	REHABILITACION LINEA DE MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMIENTO - BOCATOMA - FASE I (ADECUACION Y REPOSICION DE SISTEMA ELECTRICO)	$ 147,150,000.00	$ 0.00	$ 147,150,000.00	$ 147,150,000.00	LIQUIDADO	100.00%			
			$ 120,000,000			Contrato de Servicios No. 73 de 2017	REHABILITACION LINEA MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMIENTO - BOCATOMA - FASE I (SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA)	$ 72,802,742.00	$ 0.00	$ 72,802,742.00	$ 72,802,742.00	LIQUIDADO		100.00%		
				$ 100,000,000		Contrato de Servicios No. 50 de 2018	REHABILITACIÓN LINEA MEDIA TENSIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO - BOCATOMA - FASE 1 (REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIONES ELECTRICAS)	$ 99,614,952.00	$ 0.00	$ 99,614,952.00	$ 99,614,952.00	LIQUIDADO			100.00%	

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL (Vr INICIAL + Vr ADICIONAL)	VALOR EJECUTADO	ESTADO	2016	2017	2018	2019
		2016	2017	2018	2019											
AB056	Rehabilitación línea de Media Tension planta de tratamiento -Bocatoma Fase 2				$ 100,000,000	Contrato de Servicios No. 049 de 2019	REHABILITACIÓN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO -BOCATOMA FASE 2 - REHABILITACIÓN DE SECCIONADOR TIPO PISTOLA EN LA SUBESTACIÓN EN PLANTA Y ACOMETIDA EXISTENTE POR CABLE ECOLÓGICO HACIA BOCATOMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.SP.	$ 123,860,851.00	$ 0.00	$ 123,860,851.00	$ 123,860,851.00	LIQUIDADO				100.00%
AB002	Construcción de un sistema de control manual para el arranque de los equipos rotativos en bocatoma del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.	$ 18,940,770				Contrato de Servicios No. 076 de 2016	SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACION PARA EL ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL MANUAL DEL ARRANQUE DE LAS BOMBAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 18,940,770.00	$ 0.00	$ 18,940,770.00	$ 18,940,770.00	LIQUIDADO	100.00%			
AB059	Rehabilitación del sistema de iluminación exterior de la estación de bombeo de la bocatoma de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP	$ 19,472,571				Contrato de Servicios No. 114 de 2016	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA BOCATOMA DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	$ 19,472,751.00	$ 0.00	$ 19,472,751.00	$ 19,472,751.00	LIQUIDADO	100.00%			
AB060	Rehabilitación del centro de control de motores de la estación de bombeo de la bocatoma de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	$ 178,130,702				Contrato de Servicios No. 130 de 2016	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DE BARRANCABERMEJA SA ESP	$ 177,900,000.00	$ 0.00	$ 177,900,000.00	$ 177,900,000.00	LIQUIDADO	100.00%			
AB061	Rehabilitación de la estación de bombeo No. 1 en la captación de agua cruda del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja. **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 129 de 2017** Rehabilitación de tres (3) motores electricos de eje vertical perteneciente a los sistemas de bombeo del acueducto urbano de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	$ 76,011,026				Contrato de Servicios No. 72 de 2017	REHABILITACION DE TRES (03) MOTORES ELECTRICOS DE EJE VERTICAL PERTENECIENTE A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO URBANO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP	$ 75,511,226.00	$ 0.00	$ 75,511,226.00	$ 75,511,226.00	LIQUIDADO	100.00%			
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE															
AB063	Obras de Cimentación contención y acceso para tanques de sulfato de aluminio liquido ubicado en la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	$ 130,000,000				Contrato de Obra Publica No. 48 de 2017	OBRAS DE CIMENTACION, CONTENCION Y ACCESO PARA TANQUES DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO UBICADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP	$ 111,798,032.00	$ 0.00	$ 111,798,032.00	$ 111,797,965.00	LIQUIDADO	100.00%			
AB021	Optimización de los macromedidores de la PTAP (actualización tecnológica de los equipos de macromedición PTAP Aguas de Barrancabermeja SA ESP) Fase 1		$ 100,000,000			Contrato de Servicios No. 088 de 2017	OPTIMIZACIÓN DE LOS MACROMEDIDORES DE LA PTAP	$ 99,999,953.00	$ 0.00	$99,999,953.00	$ 99,999,953.00	LIQUIDADO		100.00%		
AB022	Optimización de los macromedidores de la PTAP (actualización tecnológica de los equipos de macromedición PTAP Aguas de Barrancabermeja SA ESP) Fase 2				$ 100,000,000							NO TIENE BANCO DE PROYECTOS				0.00%

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL (Vr INICIAL + Vr ADICIONAL)	VALOR EJECUTADO	ESTADO	2016	2017	2018	2019
		2016	2017	2018	2019											
AB064	Rehabilitación del sistema de protección electrico a través de recloser en el portico principal de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. **Existe una actualización del Banco de Proyectos al 13 de Junio de 2017 $103.358.726**	$ 153,501,560				Contrato de Servicios No. 121 de 2016	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICO A TRAVÉS DE RECLOSER EN EL PÓRTICO PRINCIPAL DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	$ 153,182,000.00	$ 0.00	$ 153,182,000.00	$ 153,182,000.00	LIQUIDADO	**100.00%**			
			$ 103,358,726			Contrato de Servicios No. 078 de 2017	OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACION DEL RECONECTADOR EN LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICO A TRAVES DE RECLOSER EN EL PORTICO PRINCIPAL DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P	$ 103,344,474.00	$ 0.00	$ 103,344,474.00	$ 103,344,474.00	LIQUIDADO		**100.00%**		
AB026	Repotenciación del Sistema de Aireación por microburbujas ubicado en el Canal de Unificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Barrancabermeja.	$ 98,265,106				Contrato de Obra Publica No. 72 de 2016	REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE AIREACION POR MICROBURBURJAS UBICADO EN EL CANAL DE UNIFICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BARRANCABERMEJA	$ 98,055,326.00	$ 0.00	$ 98,055,326.00	$ 98,055,326.00	LIQUIDADO	**100.00%**			
AB027	Construccion del sistema de floculación de la PTAP **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017 (El proyecto se traslado de la vigencia 2022 a la vigencia 2017) El valor inicial del proyecto era $2.158.494.480** **Resolución No- 331 de 2017 - Aclaración Vigencias Futuras** **Resolución No. 351 de 2017 - Trasladar proyecto de floculación a 2018 y el proyeccto de Dosificación de Cal a 2017**		$ 0	$ 998,881,430		Contrato de Obra Publica No.067 de 2018	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE FLOCULACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	$ 1,487,023,665	$ 349,457,688.00	$ 1,836,481,353.00	$ 1,836,461,353.00	LIQUIDADO			**100.00%**	
AB065	Rehabilitación de analítica de turbiedad salida de sedimentadores, medición de turbiedad en bocatoma, nivel del tanque enterrado, sonda de PH, actuadores de galeria de filtros e integración al sistema de control HMI en cuarto de control para la planta de tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.	$ 367,906,519				Contrato de Obra Publica No. 116 de 2016	REHABILITACION DE ANALITICA DE TURBIEDAD SALIDA DE SEDIMENTADORES, NIVEL DE TANQUE ENTERRADO, SONDA DE PH, ACTUADORES DE GALERIA DE FILTROS E INTEGRACION AL SISTEMA DE CONTROL HMI EN EL CUARTO DE CONTROL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 367,885,977.00	$ 0.00	$ 367,885,977.00	$ 367,885,977.00	LIQUIDADO	**100.00%**			
AB030	Recuperacion de espesores en los filtros y reposicion de lecho filtrante en la planta de tratamiento - Fase 1			$ 600,000,000		Contrato de Obra Publica No. 030 de 2019	RECUPERACION DE ESPESORES EN LOS FILTROS Y REPOSICION DE LECHO FILTRANTE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO - FASE I	$ 726,602,499.00	$ 79,296,743.00	$ 805,899,242.00	$ 805,899,242.00	LIQUIDADO			**100.00%**	

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	2019
		2016	2017	2018	2019
AB066	Optimización de los procesos de potabilización en la PTAP Fase 1 **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017 (En la vigencia 2017 se esta ejecutando el COP No. 56 de 2017 por valor de $96.325.451 y un adicional de $48.011.188) + (Incluir 2017 Proyecto con 4 lineas por valor de $817.131.781) por lo anterior se traen recursos de vigencias 2018, 2019 y 2020.**		$ 961,468,420		
				$ 57,727,440	
AB067	Optimización de los procesos de potabilización en la PTAP Fase 2				$ 146,636,061

No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL (Vr INICIAL + Vr ADICIONAL)	VALOR EJECUTADO	ESTADO	2016	2017	2018	2019
Contrato de Obra No. 056 de 2017	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION EN LA PTAP-FASE I: OPTIMIZACION RED MASTER STATION E INSTRUMENTACION DEL PROCESO DE FILTRACION Y CAPTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP	$ 96,325,451.00	$ 48,011,188.00	$ 144,336,639.00	$ 144,336,638.00	LIQUIDADO		**100.00%**		
Contrato de Obra No. 106 de 2017	REHABILITACION LINEA DN 24" EN HIERRO DUCTIL CASETA DE VALVULAS - VALVULA REGULADORA DE PRESION PARA EL LAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	$ 247,164,435.00	$ 0.00	$ 247,164,435.00	$ 247,164,422.00	LIQUIDADO				
Contrato de Obra No. 107 de 2017	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION FASE II - OPTIMIZACION DE LOS COMPONENTES MECANICOS,ELECTRICOS Y ELECTRONICOS INTERNOS DE LOS EQUIPOS DE POTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	$ 175,711,836.00	$ 0.00	$ 175,711,836.00	$ 175,711,836.00	LIQUIDADO				
Contrato de Servicios No.111 de 2017.	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION FASE II OPTIMIZACION DE SISTEMA DE MONITOREO DE VIBRACIONES EN LINEA DE BOMBAS VIT Y CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM)	$ 217,109,536.00	$ 0.00	$ 217,109,536.00	$ 217,109,536.00	LIQUIDADO				
Contrato de Obra No. 108 de 2017	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION FASE II - OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	$ 176,725,958.00	$ 0.00	$ 176,725,958.00	$ 176,692,247.00	LIQUIDADO				
Contrato de Servicios No. 087 de 2018	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS POTABILIZACION EN LA PTAP FASE 1 REHABILITACIÓN DEL SÍSTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA CRUDA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DEL SULFATO DE ALUMINIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA A LA ENTRADA DE LA PLANTA DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	$ 301,267,417.00	$ 0.00	$ 301,267,417.00	$ 301,207,966.00	LIQUIDADO			**100.00%**	
Contrato de Servicios No. 059 de 2019	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION EN LA PTAP. FASE 2 - OPTIMIZACION Y REHABILITACION DE ACTUADORES ELECTRICOS PROCESO DE FILTRACION, INSTRUMENTACION, ANALITICA DE AGUA CRUDA/TRATADA E INTEGRACION DE STREAMING CURRENT DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP	$ 369,336,692.00	$ 0.00	$ 369,336,692.00		EN EJECUCION				**76.54%**

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL (Vr INICIAL + Vr ADICIONAL)	VALOR EJECUTADO	ESTADO	2016	2017	2018	2019
		2016	2017	2018	2019											
AB071	Rehabilitación del cerramiento en la descarga de los sedimentadores y filtros y rebose del tanque de almacenamiento No. 2 en la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.		$ 82,346,168			Contrato de Obra No. 068 de 2017	REHABILITACION DEL CERRAMIENTO EN LA DESCARGA DE LOS SEDIMENTADORES Y FILTROS Y REBOSE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO. 2 EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	$ 144,063,625.00	$ 0.00	$ 144,063,625.00	$ 144,053,122.00	LIQUIDADO		100.00%		
AB073	Rehabilitación del sistema de dosificación de cloro de la planta de tratamiento de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP	$ 352,322,545				Contrato de Obra Publica No. 106 de 2016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	$ 352,271,700.00	$ 15,296,575.00	$ 367,568,275.00	$ 367,568,275.00	LIQUIDADO	100.00%			
AB035	Instalación de tubería de 4" de HD, Interconectada a la linea de lavado de filtros para refuerzo hidráulico en la zona en la zona de químicos en la Planta de Tratamiento de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP	$ 65,707,963				Orden de Obra Pública No. 140 de 2015	INSTALACION DE TUBERIA DE 4" DE HD INTERCONECTADA A LA LINEA DE LAVADA DE FILTROS PARA REFUERZO HIDRAULICO EN LA ZONA DE QUIMICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP	$ 52,294,495.00	$ 13,413,468.00	$ 65,707,963.00	$ 65,707,963.00	LIQUIDADO	100.00%			
AB075	Rehabilitacion de valvulas de Fondo de los sedimentadores de la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	$ 125,153,726				Contrato de Obra Publica No. 77 de 2016	REHABILITACION DE LAS VALVULAS DE FONDO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	$ 125,153,721.00	$ 0.00	$ 125,153,721.00	$ 125,153,721.00	LIQUIDADO	100.00%			
AB036	Construccion del sistema de preparacion, saturacion y dosificacion de cal en planta de tratamiento **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 189 de 2017 (Modifica y actualiza POIR - Cambio de Vigencia)** **Resolución No- 331 de 2017 - Aclaración Vigencias Futuras** **Resolución No. 351 de 2017 - Trasladar proyecto de floculación a 2018 y el proyeccto de Dosificación de Cal a 2017**		$ 1,571,450,491.00	$ 0.00		Contrato de Obra No. 115 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PREPARACIÓN SATURACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE CAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO	$ 1,571,293,318.00	$ 259,013,063.00	$ 1,830,306,381.00	$ 1,830,306,381.00	LIQUIDADO		100.00%		
AB004	Suministro e instalación de equipos para la remoción de algas mediante ultrasonido en los sedimentadores de la Planta de Tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja .			$ 218,048,598								NO TIENE BANCO DE PROYECTOS ACTUALIZADO			0.00%	
AB005	Construcción de sistema de protección pasamanos en los filtros y los sedimentadores en la planta de tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.	$ 70,367,400				Contrato de Obra Pública No. 46 de 2016	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION PASAMANOS EN LOS FILTROS Y LOS SEDIMENTADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA	$ 70,367,400.00	$ 0.00	$ 70,367,400.00	$ 70,367,400.00	LIQUIDADO	100.00%			
AB006	Construcción Tanque de contacto de cloro.		$ 100,000,000									SIN BANCO DE PROYECTOS		0.00%		

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL (Vr INICIAL + Vr ADICIONAL)	VALOR EJECUTADO	ESTADO	2016	2017	2018	2019
		2016	2017	2018	2019											
AB007	Construcción de un sistema de preoxidación y desinfección del agua con oxidantes mixtos **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017 EL proyecto que estaba planteado iniciar en la vigencia 2017 se traslada para el 2018 por lo tanto en la vigencia 2017 el valor es $0 y en la vigencia 2018 el valor es $1.819.931.638**		$ 0	$ 1,819,931,638	$ 1,700,000,000							TRAMITE PARA SOLICITUD DE CREDITO. TIENE VIABILIDAD DEL MINISTERIO.			0.00%	0.00%
AB077	Interconexión de tanques de almacenamiento y conexión al carcamo de succión de agua potabilizada en la planta de tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja			$ 916,411,561								TIENE BANCO DE PROYECTOS AUN NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS			0.00%	
AB078	Construcción canal de desague y estabilización del talud del tanque de almacenamiento en la planta de tratamiento del acueducto				$ 420,000,000	Contrato de Obra Publica No. 47 de 2019	CONSTRUCCIÓN CANAL DE DESAGÜE Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 424,855,685.00	$ 5,827,434.00	$ 430,683,119.00	$ 430,683,119.00	LIQUIDADO				100.00%
AB079	Repotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizacion del Centro control de motores Fase 1				$ 200,000,000							TIENE BANCO DE PROYECTOS PERO AUN NO SE HA CONTRATADO				0.00%
AB037	Adecuación del Laboratorio de Calidad de Aguas en la PTAP.	$ 126,283,911				Contrato de Obra Publica No. 97 de 2016	ADECUACION DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 126,283,911.00	$ 8,308,116.00	$ 134,592,027.00	$ 134,592,027.00	LIQUIDADO	100.00%			
AB038	Dotación de equipos de laboratorio requeridos por control de calidad de la empresa aguas de barrancabermeja sa esp	$ 74,463,880				Contrato de Compraventa de Bien Mueble No. 114 de 2017	DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO REQUERIDOS POR EL AREA DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	$ 81,351,494.00	$ 0.00	$ 81,351,494.00	$ 81,351,494.00	LIQUIDADO	100.00%			
AB082	Rehabilitación Tubería DN 24" HD salida tanque elevado y sistema valvula mariposa DN 24" HD de la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	$ 371,108,507				Contrato de Obra No. 052 de 2016	REPOSICION TUBERIA DN 24" HD SALIDA TANQUE ELEVADO Y SISTEMA VALVULA MARIPOSA DN 24" HD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA	$ 371,108,507.00	$ 0.00	$ 371,108,507.00	$ 371,108,285.00	LIQUIDADO	100.00%			
AB083	Rehabilitación piso en el centro de control de operadores en la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP	$ 19,767,659				Contrato de Obra No. 084 de 2017	REHABILITACIÓN PISO EN EL CENTRO DE CONTROL DE OPERADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	$ 27,909,180.00	$ 0.00	$ 27,909,180.00	$ 27,698,559.00	LIQUIDADO	100.00%			
AB039	Reposicion de Valvulas reguladoras de presion en las lineas Nororiente y comercio en la caseta de valvulas en la PTAP			$ 400,000,000		Contrato de Obra No. 031 de 2019	REPOSICION DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION EN LAS LINEAS NORORIENTE Y COMERCIUO EN LA CASETA DE VALVULAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	$ 482,504,727.00	$ 0.00	$ 482,504,727.00	$ 482,504,727.00	TERMINADO			100.00%	

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL (Vr INICIAL + Vr ADICIONAL)	VALOR EJECUTADO	ESTADO	2016	2017	2018	2019
		2016	2017	2018	2019											
	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE															
AB009	Construcción Anillo Hidraulico para el Sistema de Acueducto Urbano Fase 1		$ 2,250,000,000	$ 1,575,000,000	$ 1,125,000,000							SIN BANCO DE PROYECTOS ACTUALIZADO				**0.00%**
AB084	Rehabilitación de redes existentes de acueducto en PEAD de 3" por pvc 3", 4" y 6" Barrio Coviba comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017 EL proyecto que esta en proceso licitatorio liderado por la Secretaria de Infraestructura y cubre todo el costo del proyecto - Se debe programaar otro proyecto de rehabilitación de redes para la siguiente vigencia por el valor estipulado en el POIR Acueducto)**	$ 886,063,709	$ 0	$ 527,640,791		Contrato No. 1430 de 2018	REHABILITACIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN PEAD DE 3" POR PVC 3", 4" Y 6" ENTRE LAS CALLES 76B Y 79C CON CARRERAS 22 Y 24 BARRIO COVIBA COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$1,507,912,637	$0	$1,507,912,637		REALIZADO CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA			**0.00%**	
AB085	Rehabilitación de redes existentes de acueducto en pead de 3" por pvc 3", 4" barrio ciudadela pipaton comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja		$ 1,019,931,638	$ 380,068,362		Contrato de Obra No. 055 de 2019.	REHABILITACIÓN DE REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO EN PEAD DE 3" POR PVC 3", 4" ENTRE LAS CALLES 73 / 74A ENTRE CARRERAS 34C / 35A BARRIO CIUDADELA PIPATON COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 462,808,546.00	$ 0.00	$ 462,808,546.00	$ 462,807,402.00	TERMINADO			**100.00%**	
AB086	Rehabilitación redes existentes de acueducto de pvc 2" y 6" por pvc de 4" y 6" fase III de las calles 25, 26 y 27 con carreras 58, 59, 60, 61 y 62 del barrio buenavista de la comuna 4 del Municipio de Barrancabermeja		$ 474,453,790			Contrato de Obra Pública No. 71 de 2017	REHABILITACION REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO DE PVC 2" Y 6" POR PVC DE 4" Y 6" FASE III DE LAS CALLES 25, 26 Y 27 CON CARRERAS 58, 59, 60, 61 Y 62 DEL BARRIO BUENAVISTA DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 557,643,612.00	$ 0.00	$ 557,643,612.00	$ 550,778,014.00	LIQUIDADO		**100.00%**		
AB044	Reposicion redes existentes de acueducto en ac por pvc de 3" transversal 29 calles 67, 67a, 68, 69 barrio la floresta baja comuna tres del Municipio de Barrancabermeja			$ 323,611,798		Contrato de Obra Publica No. 071 de 2018	REPOSICION REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO EN AC POR PVC DE 3" TRANSVERSAL 29 CALLES 67, 67A, 68, 69 BARRIO LA FLORESTA BAJA COMUNA TRES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 255,305,181.00	$ 0.00	$ 255,305,181.00	$ 255,187,310.00	LIQUIDADO			**100.00%**	
AB045	Reposicion redes de acueducto en ac por pvc de 3" y 4" en la calle 71 con carreras 20 a la 28 barrio la libertad comuna tres del Municipio de Barrancabermeja			$ 487,026,887		Contrato de Obra Publica No. 048 de 2019	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN AC POR PVC DE 3" Y 4" EN LA CALLE 71 CON CARRERA 20 A LA 28 BARRIO LA LIBERTAD COMUNA TRES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 590,129,253.00	$ 0.00	$ 590,129,253.00	$ 589,869,462.00	LIQUIDADO			**100.00%**	
AB011	Instalacion redes de acueducto pvc 3" barrios colinas del campestre calles 39 y 40 entre carreras 62 y 63 comuna siete del Municipio de Barrancabermeja		$ 393,281,424			Contrato de Obra Publica No. 89 de 2017	INSTALACIÓN REDES DE ACUEDUCTO PVC 3"BARRIO COLINAS DEL CAMPESTRE CALLES 39 Y 40 ENTRE CARRERAS 62 Y 63 COMUNA SIETE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 431,991,623.00	$ 0.00	$ 431,991,623.00	$ 430,962,863.00	LIQUIDADO		**100.00%**		
AB012	Instalación Línea de Refuerzo de Acueducto de 6",4" y 3" en PVC sobre la Diagonal 60 entre la Transversal 48/54 de los Barrios Boston y Antonio Nariño de la Comuna Seis del Municipio de Barrancabermeja	$ 391,557,117				Contrato de Obra Publica No. 37 de 2016	INSTALACION LINEA DE REFUERZO DE ACUEDUCTO DE 6", 4" Y 3" EN PVC SOBRE LA DIAGONAL 60 ENTRE LA TRANSVERSAL 48/56 DE LOS BARRIOS BOSTON Y ANTONIO NARIÑO DE LA COMUNA SEIS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 391,166,677.00	$ 0.00	$ 391,166,677.00	$ 388,163,474.00	LIQUIDADO	**100.00%**			

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	2019
		2016	2017	2018	2019
AB013	Instalación de línea primaria entre la planta de tratamiento y caminos de San Silvestre **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 189 de 2017 (Modifica y actualiza POIR - Cambio de Vigencia 2017 para la 2018 y 2019**		$ 0	$ 677,107,722	$ 677,107,722
AB014	Instalación y construcción válvulas de purga en las diferentes comunas del Municipio de Barrancabermeja		$ 350,000,000		
AB090	Rehabilitación de accesorios en diferentes diametros en las tuberías de distribución y conducción del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja - Fase 1		$ 80,000,000		
AB015	Construcción redes de acueducto de 3", 4" y 6" en PEAD y 8", 10" y 12" en HD para los Barrios Villa Mari, Altos de Israel, 22 de Marzo, Brisas de Altamira, Brisas de la Paz, Yuma y la Mano de Dios Comuna Tres del Municipio del Barrancabermeja, Santander - Fase 1			$ 1,200,000,000	$ 800,000,000
AB016	Construcción redes de acueducto de 3", 4" y 6" en PEAD y 8", 10" y 12" en HD para los Barrios Villa Mari, Altos de Israel, 22 de Marzo, Brisas de Altamira, Brisas de la Paz, Yuma y la Mano de Dios Comuna Tres del Municipio del Barrancabermeja, Santander - Fase 2			$ 350,000,000	$ 350,000,000
AB017	Suministro e instalación de tubería de 4 y 6 pulgadas en el intercambiador de la vía yuma entre el barrio san silvestre y la vereda la chava del Municipio de Barrancabermeja **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017 No se realizara el proyecto en la presente vigencia y se traslada para el 2018 teniendo en cuenta que el proyecto de la vía se reinició hace pocos días)**	$ 0		$ 68,305,219	
AB040	Instalación de válvulas ventosas de 2", 3" y 4" sobre las líneas de conducción principal del Municipio de Barranbermeja - Fase 1. **Resolución No. 104 del 11 de Abril de 2018 - Trasladar el proyecto de la vigencia 2018 a la vigencia 2019.**		$ 0		$ 100,000,000
AB041	Instalación de válvulas ventosas de 2", 3" y 4" sobre las líneas de conducción principal del Municipio de Barranbermeja - Fase 2				$ 50,000,000
AB093	Construcción y rehabilitación de tubería de acueducto en PVC de 3" en tramos cortos ubicados en los barrios Recreo, Versalles, Novalito, Minas del Paraiso, Los Naranjos y Rehabilitación de accesorios en las 7 comunas del perimetro urbano del Municipio de Barrancabermeja	$ 906,711,737			
AB018	Construcción Puntos de medición de presión en diferentes lugares de la ciudad.	$ 200,000,000			
AB019	Construcción estaciones sectoriales control - dma´s de dn 6 pulg para la sectorización y optimización hidráulica del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja			$ 385,000,000	$ 210,000,000
AB047	Optimización puntos de muestreo de calidad del agua en el perimetro urbano del Municipio de Barrancabermeja Fase 1		$ 30,000,000		
AB094	Rehabilitación de hidrantes de 3", 4" y 6" en las diferentes comunas del Municipio de Barrancabermeja Fase 1			$ 80,000,000	

No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL (Vr INICIAL + Vr ADICIONAL)	VALOR EJECUTADO	ESTADO	2016	2017	2018	2019
Contrato de Obra Publica No. 46 de 2019	INSTALACION DE LINEA PRIMARIA ENTRE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CAMINOS DE SAN SILVESTRE	$ 1,443,969,423.00	$ 0.00	$ 1,443,969,423.00	$ 1,443,908,742.00	TERMINADO			100.00%	100.00%
Contrato de Obra Publica No. 102 de 2017	INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN VÁLVULAS DE PURGA EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 356,192,902.00	$ 0.00	$ 356,192,902.00	$ 352,270,936.00	LIQUIDACIÓN		100.00%		
Contrato de Obra Publica No. 103 de 2017	REHABILITACION DE ACCESORIOS EN DIFERENTES DIAMETROS EN LAS TUBERIAS DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 84,068,739.42	$ 0.00	$ 84,068,739.42	$ 84,068,739.42	LIQUIDACIÓN		100.00%		
						SIN BANCO DE PROYECTOS (LEGALIZACIÓN DE PREDIOS)				0.00%
						SIN BANCO DE PROYECTOS (LEGALIZACIÓN DE PREDIOS)				0.00%
Contrato de Obra No. 033 de 2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4 Y 6 PULGADAS EN EL INTERCAMBIADOR DE LA VIA YUMA ENTRE EL BARRIO SAN SILVESTRE Y LA VEREDA LA CHAVA DEL MUNICIPIO	$ 96,325,823.00	$ 0.00	$ 96,325,823.00	$ 96,252,923.00	LIQUIDADO			100.00%	
						SIN BANCO DE PROYECTOS				0.00%
						SIN BANCO DE PROYECTOS				0.00%
Contrato de Obra Publica No. 113 de 2016	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EN PVC DE 3" EN TRAMOS CORTOS UBICADOS EN LOS BARRIOS RECREO, VERSALLES, NOVALITOS, MINAS DEL PARAISO, LOS NARANJOS Y REHABILITACION DE ACCESORIOS EN LAS SIETE COMUNAS DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 906,267,726.00	$ 0.00	$ 906,267,726.00	$ 906,267,353.31	LIQUIDADO	100.00%			
Contrato de Obra No. 076 de 2018	CONSTRUCCION PUNTOS DE MEDICION DE PRESION EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD.	$ 225,653,853.00	$ 0.00	$ 225,653,853.00		LIQUIDADO	100.00%			
						SIN BANCO DE PROYECTOS				0.00%
Contrato de Obra No. 077 de 2018	OPTIMIZACIÓN PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL AGUA EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 29,092,484.00	$ 0.00	$ 29,092,484.00	$ 29,092,484.00	LIQUIDADO		100.00%		
Contrato de Obra No. 042 de 2019	REHABILITACION DE HIDRANTES DE 3", 4" Y 6" EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 97,611,877.00	$ 0.00	$ 97,611,877.00	97530796	LIQUIDACION			100.00%	

	100%	100%	100%	50.00%
CORTE POR AÑO	**100.00%**	**92.31%**	**75.00%**	**34.04%**
CORTE A DICIEMBRE 30 DE 2019	**81.24%**			