PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016 - 2025
CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	BANCO DE PROYECTOS	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	ESTADO	% DE AVANCE	2016	2017	2018	2019
	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL																	
ABAL030	Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 1 **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017** **(En la vigencia 2017 con los $1.100.000.000 se ejecutaron los COP No. 70 de 2017 : $652.930.746 y COP No. 76 de 2017 : $285.058.089 con un excedente sin ejecutar de $162.011.165)** **Para la ejecucion de los siguientes proyectos que aumentaron su valor inicial se aumentó:** *** Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del Municipio de Barrancabermeja $ 350.000.000** *** Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del Municipio de Barrancabermeja $ 320.000.000**		$ 937,988,835			201702010	Contrato de Obra Publica No. 70 de 2017	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 49 ENTRE CARRERA 54 Y BAJO DEL BARRIO VILLARELYS II Y REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO VIA PEATONAL DEL BARRIO VILLA DE LEYVA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 596,058,239.00	$ 56,872,507.00	$ 652,930,746.00	$ 652,930,726.00	LIQUIDADO	100%		100.00%		
		$ 1,729,428,520	$ 1,875,000,000	$ 1,900,000,000	$ 1,900,000,000		Contrato de Obra Publica No. 76 de 2017	CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 78 CON CARRERA 41 DEL BARRIO CAMINOS DE SAN SILVESTRE, CONSTRUCCION TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 75 CON CARRERA 21 DEL BARRIO 20 DE ENERO, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 18A ENTRE CALLES 55 Y 54 DEL BARRIO TORCOROMA Y CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 35D CON CALLE 74 DEL BARRIO NOVALITO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 285,549,179.00	$ -	$ 285,549,179.00	$ 285,420,753.00	LIQUIDADO	100.00%				
ABAL031	Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 2			$ 989,575,377		201802005	Contrato de Obra Publica No. 61 de 2018	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - BARRIOS: LA LIBERTAD (CRA 24 CLL 75), LIMONAR (CRA 32 CLL 27C), EL CASTILLO (CLL 29B ENTRE CRA 35/36), EL PROGRESO (CALLEJON 3 AVENIDA POZO 7), RAMARAL (CLL 65 CRA 36B), Y BARRIO COLINAS DEL SEMINARIO	$ 988,606,095.00	$ -	$ 988,606,095.00	$ 988,604,331.00	LIQUIDADO	100%			100.00%	
ABAL032	Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 3 **ADELANTO PROYECTO: Resolución No. 340 de 2018** **Adelanto del proyecto** **2018 = $343.346.168 Castillo** **2019= $1.161.013.027**				$ 343,346,168	201802015	Contrato de Obra Publica No. 094 de 2018	REHABILITACION Y OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA DESCARGA DEL ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 53 CON CALLE 30 DEL BARRIO EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA (BCRI)	$ 662,002,918.00	$ -	$ 662,002,918.00	$ 662,001,624.00	LIQUIDADO	100%				100%
					$ 1,161,012,564	201802015	Contrato de Obra Publica No. 66 de 2019	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES FASE 3 EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA BARRIOS: VILLARELIS II (CARRERA 54 CON 48E Y ENTRE CALLES 48E Y 48D), NUEVO HORIZONTE (CALLE 47, CARRERA 53A Y CARRERA 54), EL CAMPIN (CALLE 45A CON CARRERAS 59 Y 58A) Y LOS ALPES (TRANSVERSAL 46A, DIAGONAL 56 Y DIAGONAL 57)	$1,160,201,945	$ -	$ 1,160,201,945.00		EN EJECUCIÓN	0%				0%
ABAL001	Construcción Tramo de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Belén del Municipio de Barrancaberneja **Resolución No- 331 de 2017 - Reemplazo del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Belén ($66.409.003) por el proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario de la Calle 75 Barrio Jerusalen ($117.831.761)**		$ 117,831,761			201702022	Contrato de Obra No. 14 de 2018	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 75 DEL BARRIO JERUSALEN DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 117,633,175.00	$ -	$ 117,633,175.00	$ 117,572,851.00	LIQUIDADO	100%		100%		

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016 - 2025
CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	BANCO DE PROYECTOS	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	ESTADO	% DE AVANCE	2016	2017	2018	2019
	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL																	
ABAL003	Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Brisas del Oriente del Municipio de Barrancabermeja **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017** **Cambio de valor del proyecto aumentó de $350.000.000 a $546.877.999**		$ 546,877,999			201702019	Contrato de Obra No. 98 de 2017	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BRISAS DEL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 546,597,388.00	$ -	$ 546,597,388.00	$ 546,548,499.00	LIQUIDADO	**100%**		**100%**		
ABAL004	Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Colinas del Norte del Municipio de Barrancabermeja **CAMBIO PROYECTO: Resolución No. 272 de 2017** **Cambio de valor del proyecto aumentó de $320.000.000 a $695.557.789**		$ 695,557,789			201702018	Contrato de Obra No. 97 de 2017	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO COLINAS DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 695,423,658.00	$ -	$ 695,423,658.00	$ 693,410,186.00	LIQUIDADO	**100%**		**100%**		
ABAL005	Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio El Diamante del Municipio de Barrancabermeja				$ 200,000,000								SIN BANCO DE PROYECTO (LEGALIZACIÓN DE PREDIOS)	**0%**				**0%**
ABAL006	Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio El Poblado del Municipio de Barrancabermeja				$ 120,000,000								SIN BANCO DE PROYECTO	**0%**				**0%**
ABAL007	Construcción Alcantarillado Pluvial en la Carrera 28 y en la Calle 34 con carrrera 27 del Barrio Ciudadela Cincuentenario y Prolongación de un Tramo de Alcantarillado Sanitario en la Calle 34 del Barrio Ciudadela Cincuentenario del Municipio de Barrancabermeja.	$ 103,349,009				201402032	Contrato de Trabajo de Obra Pública No. 87 de 2016	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 28 Y EN LA CALLE 34 CON CARRERA 27 DEL BARRIO CIUDADELA CINCUENTENARIO Y PROLONGACION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 34 DEL BARRIO CIUDADELA CINCUENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 102,903,463.00	$ 0.00	$ 102,903,463.00	$ 102,896,268.00	LIQUIDADO	**100%**	**100%**			
ABAL008	Construcción Alcantarillado Pluvial Sector Parque Infantil del Municipio de Barrancabermeja **Resolución No. 233 de 2018 - Eliminar el proyecto por valor de $800.000.000 y ese recurso se traslada para el proyecto ABAL011**			$ 800,000,000									SE ELIMINO DEL POIR PERO LOS RECURSOS SE SUMARON AL CONTRATO No. 68 DE 2018	**0%**			**0%**	
ABAL009	Construcción Alcantarillado Pluvial Avenida 52 con Carreras 23 y 24 del Municipio de Barrancabermeja				$ 340,000,000								SIN BANCO DE PROYECTOS	**0%**				**0%**
ABAL010	Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Los Periodistas				$ 473,655,169								COMUNICACIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DONDE MENCIONA QUE SE EFECTUO UN TRAMO DEL BARRIO LOS PERIODISTAS	**0%**				**0%**
ABAL011	Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha. **Resolucion No. 233 de 2018 del 9 de Agosto de 2018 - Eliminar el proyecto del POIR y cambiarlo por Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha, Diagonal 64 entre Transversal 46 y 45, Diagonal 64 entre Transversal 44A y 44, Transversal 44 entre Diagonal 64 y Diagonal 65, Diagnonal 65 entre Transversal 44 y Caño del Municipio de Barrancabermeja.**			$ 290,000,000								SE ELIMINO DEL POIR PERO LOS RECURSOS SE SUMARON AL CONTRATO No. 68 DE 2018	**0%**			**0%**	
	Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Las Granjas Sector La Cancha, Diagonal 64 entre Transversal 46 y 45, Diagonal 64 entre Transversal 44A y 44, Transversal 44 entre Diagonal 64 y Diagonal 65, Diagnonal 65 entre Transversal 44 y Caño del Municipio de Barrancabermeja. **Resolucion No. 233 de 2018 del 9 de Agosto de 2018 - Eliminar el proyecto del POIR y cambiarlos por**					201802009	Contrato de Obra Publica No. 068 de 2018	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS GRANJAS SECTOR LA CANCHA DIAGONAL 64 ENTRE LA TRANSVERSAL 46 Y 45 DIAGONAL 64 ENTRE TRANSVERSAL 44" Y 44, TRANSVERSAL 44 ENTRE DIAGONAL 64 Y DIAGONAL 65, DIAGONAL 65 ENTRE TRANSVERSAL 44 Y CAÑO, DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA".	$ 1,137,624,552.00	$ 558,032,530.00	$ 1,695,657,082.00	$ 1,695,656,928.00	LIQUIDADO	**100.00%**			**100.00%**	
ABAL012	Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Carrera 41G del Barrio Barrancabermeja del Municipio de Barrancabermeja				$ 370,704,026								SIN BANCO DE PROYECTOS	**0%**				**0%**
ABAL013	Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Calle 57 del Barrio Primero de Mayo del Municipio de Barrancabermeja		$ 126,386,085			201302079	Contrato de Obra Publica No.. 94 de 2017	CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 57 DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 193,694,406.00	$ 0.00	$ 193,694,406.00	$ 193,693,600.00	LIQUIDADO	**100%**		**100%**		

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ALCANTARILLADO 2016 - 2025
CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

No. DEL PROYECTO	PROYECTOS	2016	2017	2018	2019	BANCO DE PROYECTOS	No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	ESTADO	% DE AVANCE	2016	2017	2018	2019
	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL																	
ABAL014	Construcción tramo Alcantarillado Pluvial Barrio El Paraiso			$ 160,000,000		201802006	Contrato de Obra Publica No. 059 de 2018	CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABEMEJA - CARRERA 47 ENTRE CALLES 37 Y 37A.	$ 188,742,120.00	$ 0.00	$ 188,742,120.00	$ 188,740,694.00	LIQUIDADO	100%			100%	
ABAL015	Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Los Comuneros		$ 80,000,000			201702013	Contrato de Obra Publica No. 077 de 2017	CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA TRANSVERSAL 48 CON DIAGONAL 53 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 90,157,791.00	$ 0.00	$ 90,157,791.00	$ 90,124,782.00	LIQUIDADO	100%		100%		
ABAL017	Construcción Alcantarillado Pluvial en el Barrio Altos de la Virgen **Resolución No. 233 de 2018 Ajuste del Valor del Proyecto de $150.000.000 a $99.354.863**			$ 150,000,000		201802008	Contrato de Obra Publica No. 066 de 2018	CONSTRUCCIÓN ALCANTARTLLADO PLUVIAL EN EL BARRIO ALTOS DE LA VIRGEN EN LA DIAGONAL 60 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	$ 99,348,563.00	$ 0.00	$ 99,348,563.00		LIQUIDADO	100%			100%	
ABAL018	Construcción Tramo Alcantarillado Sanitario en la Carrera 37 entre Calles 54 y 55 del Barrio Santander del Municipio de Barrancabermeja		$ 157,204,912			201402028	Contrato de Obra Publica No. 96 de 2017	CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 37 ENTRE CALLES 54 Y 55 DEL BARRIO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 157,172,372.00	$ 0.00	$ 157,172,372.00	$ 157,170,495.00	LIQUIDADO	100%		100%		
ABAL019	Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 1	$ 1,000,516,111				201602005	Contrato de Obra Publica No. 43 de 2016	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 1,000,392,606.00	$ 0.00	$ 1,000,392,606.00	$ 1,000,297,636.00	LIQUIDADO	100%	100%			
ABAL020	Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 2		$ 883,157,410			201702001	Contrato de Obra Publica No. 33 de 2017	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 883,067,237.00	$ 0.00	$ 883,067,237.00	$ 883,056,505.00	LIQUIDADO	100%		100.00%		
ABAL021	Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 3			$ 1,015,608,566		201802001	Contrato de Obra Publica No. 40 de 2018	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$ 1,015,544,689.00	$ 406,108,079.00	$ 1,421,652,768.00		LIQUIDADO	100.00%			100.00%	
ABAL022	Construcción Estructuras de Alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja Fase 4				$ 1,000,000,000	201902001	Contrato de Obra Publica No. 18 de 2019	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - FASE 4	$ 999,299,041.00	$ 248,237,667.00	$ 1,247,536,708.00		EN EJECUCIÓN	49.00%				49.00%
	MINI PTAR																	
ABAL029	Adecuación de las mini PTAR´s del Municipio de Barrancabermeja (ajuste proyecto Cormagdalena $7.796.797.047)	$ 7,500,000,000 $ 296,796,047				201602008	Contrato de Obra Publica No. 83 de 2016	ADECUACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINIPTARS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - Convenio Interadministrativo 1-0016-2015	$ 7,231,566,314	$ 2,927,866,366	$ 10,159,432,680	$ 10,159,412,762.00	LIQUIDACIÓN	100%	100%			
														CORTE POR AÑO	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**18.63%**
														SEPTIEMBRE DE 2019	**88.38%**			